

建設型応急住宅の完成について

氷川町で8月10日に着手した「宮原防災公園仮設団地」が完成しましたので、お知らせします。これにより、建設に着手した650戸（22団地）のうち、72戸（4団地）が完成したことになります。

なお、氷川町は9月24日（木）に入居者へ鍵を渡す予定とのことです。

1 工事完了した仮設住宅団地の概要

団地名称	氷川町宮原防災公園仮設団地
所在地	八代郡氷川町宮原82
敷地面積	約3,804㎡
建設戸数	24戸
住宅の構造・階数	軽量鉄骨造・平屋
施工者	（一社）プレハブ建築協会
着工	8月10日（月）
完成	9月22日（火）
入居開始	9月24日（木）（予定）
備考	団地内の談話室（みんなの家）については現在工事中で、10月1日（木）に完成予定です。

2 市町村の進捗状況

市町村名	現在の整備数		うち完了		備 考
	団地数	戸数	団地数	戸数	
八代市	8	242	-	-	
宇土市	2	62	-	-	
宇城市	4	149	1	10	
美里町	2	72	-	-	
甲佐町	1	31	-	-	
氷川町	5	94	3	62	
計	22	650	4	72	

住宅課

西村、田添（内線 54256）ダイヤルイン 096-333-2547

健康福祉政策課すまい対策室

松永、内野（内線 33084）ダイヤルイン 096-333-2185

【参 考】 着手済み団地概要 (R8. 9. 22 現在)

市町村	団地名		戸数		構造	着手日	入居(予定)時期	施工状況
八代市	(仮称) 毘舎丸仮設団地		18戸	242戸	木造平屋	8月11日	10月上旬	内装工事
	(仮称) 鏡町仮設団地		17戸		木造平屋	8月18日	10月中旬	本体工事
	(仮称) 植柳上仮設団地		34戸		木造2階	8月18日	10月中旬	本体工事
	(仮称) 海士江仮設団地		35戸		木造平屋 木造2階	8月22日	10月下旬	本体工事
	(仮称) 鏡ヶ池仮設団地		34戸		木造平屋	8月26日	10月下旬	本体工事
	(仮称) 沖町仮設団地		31戸		木造平屋	9月7日	11月中旬	基礎工事
	(仮称) 古城町仮設団地		29戸		木造2階	9月18日	12月中旬	整地工事
	(仮称) がめさん公園内仮設団地		44戸		木造平屋	9月18日	12月上旬	基礎工事
宇土市	(仮称) 浦田仮設団地		17戸	62戸	木造平屋	8月22日	10月下旬	本体工事
	(仮称) 高柳仮設団地		45戸		木造平屋	8月29日	11月上旬	基礎工事
宇城市	当尾仮設団地	(第一期)	10戸	149戸	木造平屋	8月3日	9月23日	9月20日 完成
		(第二期)	48戸		木造平屋	8月29日	11月上旬	基礎工事
	(仮称) 小川仮設団地	(第一期)	30戸		木造平屋	8月3日	9月下旬	外構工事
		(第二期)	6戸		木造平屋	8月29日	11月上旬	基礎工事
	(仮称) 豊野仮設団地	(第一期)	10戸		木造平屋	8月3日	9月下旬	外構工事
		(第二期)	25戸		木造平屋	8月29日	11月上旬	基礎工事
	(仮称) 小川駅西仮設団地		20戸		木造平屋	8月29日	11月中旬	基礎工事
	美里町	(仮称) 中央庁舎復興団地			12戸	72戸	木造平屋	8月9日
(仮称) 町営球技場 仮設団地		(第一期)	40戸	軽量鉄骨造 平屋	8月22日		10月中旬	本体工事
		(第二期)	20戸	軽量鉄骨造 平屋	9月12日		11月上旬	基礎工事
甲佐町	(仮称) 乙女仮設団地	(第一期)	20戸	31戸	軽量鉄骨造 平屋	8月18日	10月上旬	外構工事
		(第二期)	11戸		軽量鉄骨造 平屋	9月8日	10月下旬	基礎工事
氷川町	吉本仮設団地	(第一期)	20戸	94戸	軽量鉄骨造 平屋	8月3日	9月5日	8月29日 完成
		(第二期)	7戸		軽量鉄骨造 平屋	8月26日	10月中旬	既存建物 解体工事
	宮原防災公園仮設団地		24戸		軽量鉄骨造 平屋	8月10日	9月24日 入居開始	9月22日 完成
	鹿島仮設団地		18戸		軽量鉄骨造 平屋	8月10日	9月10日	9月8日 完成
	(仮称) 新村仮設団地		13戸		軽量鉄骨造 2階	8月13日	10月上旬	外構工事
	(仮称) 椿仮設団地		12戸		木造平屋	9月18日	11月下旬	基礎工事
3市3町	22団地		650戸		(木造477戸、軽量鉄骨造173戸)			