

「令和2年7月豪雨」に係る応急仮設住宅の完成等について

本日、「(仮称)人吉市村山あやめ広場仮設団地」、「(仮称)人吉市下原田第一仮設団地(第1期分)」及び「(仮称)人吉市下原田第二仮設団地」が完成しました。今回完成した3団地の入居開始日は、9月19日(土)の予定です。(※鍵渡し式の予定はありません。)

また、9月17日(木)に、人吉市の新たな団地(1団地24戸)の建設に着手します。

以上のことから、建設に着手した応急仮設住宅は、合計で761戸(7市町村・21団地)となり、このうち251戸(11団地)が完成したことになります。

1. 完成した団地の概要

団地名称	人吉市村山あやめ広場 仮設団地	人吉市下原田第一 仮設団地(第1期分)	人吉市下原田第二 仮設団地
(着手時)	(仮称)人吉市村山あやめ 広場仮設団地	(仮称)人吉市下原田第一 仮設団地(第1期分)	(仮称)人吉市下原田第二 仮設団地
所在地	人吉市城本町700 <small>しろもとまち</small>	人吉市下原田町2130-1 <small>しもはらだまち</small>	人吉市下原田町2160-4 <small>しもはらだまち</small>
建設戸数	16戸(8棟) [1DK:4戸、2DK:8戸、3K:4戸]	18戸(7棟) [1DK:4戸、2DK:10戸、3K:4戸]	11戸(3棟) [1DK:3戸、2DK:6戸、3K:2戸]
構造等	木造平屋	木造平屋	木造平屋
施工者	(一社)全国木造建設事業協会	(一社)全国木造建設事業協会	(一社)全国木造建設事業協会
建設着手	7月19日	7月30日	7月30日
工事完了	9月16日	9月16日	9月16日
入居開始	9月19日予定	9月19日予定	9月19日予定
備考	市有地・みんなの家併設	民有地・みんなの家併設	民有地

2. 新たに着手する団地の概要

団地名称	(仮称)人吉市下原田第三 仮設団地
所在地	人吉市下原田町1367-1 <small>しもはらだまち</small> (福助(株)熊本工場の西側)
敷地面積	約3,800㎡
建設戸数	24戸
住宅の構造	木造平屋
施工者	(一社)全国木造建設事業協会
入居予定時期	11月中旬
備考	民有地・みんなの家併設



仮設団地予定地(新規は赤色で表示)

※ 17日(木)の午前中に測量等の作業を開始し、23日(水)の午後2時頃から県職員が建物位置の確認を行う予定です。

3. 市町村の進捗状況

市町村	概要	工事完了戸数等		備考
		団地数	戸数	
八代市	木造住宅:2団地40戸	1	26	
人吉市	木造住宅:10団地333戸	5	93	下原田第一:1期分のみ完了
芦北町	木造住宅:1団地60戸	1	50	ゆめもやい:1期分のみ完了
津奈木町	木造住宅:1団地10戸	—	—	
相良村	木造住宅:2団地24戸	2	24	
山江村	木造住宅:1団地25戸	1	25	
球磨村	ムービングハウス:2団地68戸	1	33	
	木造住宅:2団地201戸	—	—	
7市町村	21団地761戸	11	251	

お問い合わせ先

住宅課	佐澤、緒方	[内線]6250
健康福祉政策課(すまい対策室)	廣石、緒方	[内線]7677
建築課	上野、本田	[内線]6230

(参考)

着手済み団地の状況(令和2年9月16日時点)

市町村	団地名	戸数	戸数	種別	着手日	完成予定時期	施工状況等	
八代市	八代市市民球場仮設団地	26戸	40戸	木造住宅	7月19日	9月9日完成	9月11日入居開始	
	(仮称)八代市古閑中町仮設団地	14戸		木造住宅	8月9日	10月中旬	内装工事	
人吉市	人吉市人吉城跡仮設団地	15戸	333戸	木造住宅	7月11日	8月20日完成	8月22日入居開始	
	人吉市梢山グラウンド仮設団地	33戸		木造住宅	7月15日	9月7日完成	9月10日入居開始	
	人吉市村山あやめ広場仮設団地	16戸		木造住宅	7月19日	9月16日完成	9月19日入居開始	
	人吉市下原田第一仮設団地	(第一期)		18戸	木造住宅	7月30日	9月16日完成	9月19日入居開始
		(第二期)		16戸	木造住宅	9月7日	10月下旬	基礎工事
	人吉市下原田第二仮設団地	11戸		木造住宅	7月30日	9月16日完成	9月19日入居開始	
	(仮称)人吉市西間上町仮設団地	51戸		木造住宅	8月1日	9月下旬	上部躯体工事	
	(仮称)人吉市石野公園仮設団地	37戸		木造住宅	8月13日	10月中旬	基礎工事	
	(仮称)人吉市村山公園仮設団地	84戸		木造住宅	8月13日	10月中旬	上部躯体工事	
	(仮称)人吉市西間上第二仮設団地	28戸		木造住宅	8月28日	10月下旬	基礎工事	
(仮称)人吉市下原田第三仮設団地	24戸	木造住宅	9月17日予定	11月中旬	—			
芦北町	芦北町女島ゆめもやい緑地仮設団地	(第一期)	50戸	60戸	木造住宅	7月15日	9月14日完成	9月16日入居開始
		(第二期)	10戸		木造住宅	8月28日	10月下旬	基礎工事
津奈木町	(仮称)津奈木町男島仮設団地	10戸	10戸	木造住宅	7月28日	9月下旬	内装工事	
相良村	相良村松葉仮設団地	16戸	24戸	木造住宅	7月13日	8月20日完成	8月22日入居開始	
	相良村総合運動公園仮設団地	8戸		木造住宅	8月1日	9月9日完成	9月12日入居開始	
山江村	山江村中央グラウンド仮設団地	25戸	25戸	木造住宅	7月11日	8月20日完成	8月22日入居開始	
球磨村	球磨村多目的広場仮設団地	33戸	269戸	ムービングハウス	7月16日	7月31日完成	8月2日入居開始	
	(仮称)球磨村グラウンド仮設団地	113戸		木造住宅	8月1日	9月下旬	上部躯体工事	
	(仮称)球磨村さくらドーム仮設団地	35戸		ムービングハウス	8月7日	9月中旬	外構工事	
	(仮称)球磨村大王原公園仮設団地(錦町)	88戸		木造住宅	8月7日	10月中旬	上部躯体工事	
計	21団地		761戸	(木造住宅693戸、ムービングハウス68戸)				