

「令和2年7月豪雨」に係る応急仮設住宅等の完成について

「(仮称)芦北町女島ゆめもやい緑地仮設団地(第1期分)」(仮設住宅50戸、みんなの家(集会所)1棟)が完成しました。これにより、建設に着手した737戸(20団地)のうち、206戸(8団地)が完成したことになります。

なお、芦北町において、入居者への鍵渡しが、9月16日(水)午前8時から当仮設団地内でのみんなの家で行われる予定です。

1. 工事完了した仮設住宅団地の概要

団地名称	芦北町女島ゆめもやい緑地仮設団地(第1期分)
(着手時)	(仮称)芦北町女島ゆめもやい緑地仮設団地(第1期分)
所在地	芦北町女島 ^{めしま} 770-5
建設戸数	50戸(14棟)[1DK:12戸、2DK:26戸、3K:12戸]
構造等	木造平屋
施工者	(一社)全国木造建設事業協会
建設着手	7月15日
工事完了	9月14日
入居開始	9月16日予定
備考	町有地・みんなの家併設

2. 市町村の進捗状況

市町村	概要	工事完了戸数等		備考
		団地数	戸数	
八代市	木造住宅:2団地40戸	1	26	
人吉市	木造住宅:9団地309戸	2	48	
芦北町	木造住宅:1団地60戸	1	50	第1期分のみ完了
津奈木町	木造住宅:1団地10戸	—	—	
相良村	木造住宅:2団地24戸	2	24	
山江村	木造住宅:1団地25戸	1	25	
球磨村	ムービングハウス:2団地68戸	1	33	
	木造住宅:2団地201戸	—	—	
7市町村	20団地737戸	8	206	

住宅課	佐澤、緒方	[内線]6250
健康福祉政策課(すまい対策室)	廣石、緒方	[内線]7677
建築課	上野、本田	[内線]6230

(参考)

着手済み団地の状況(令和2年9月14日時点)

市町村	団地名	戸数	戸数	種別	着手日	完成予定時期	施工状況等	
八代市	八代市市民球場仮設団地	26戸	40戸	木造住宅	7月19日	9月9日完成	9月11日入居開始	
	(仮称)八代市古閑中町仮設団地	14戸		木造住宅	8月9日	10月中旬	内装工事	
人吉市	人吉市人吉城跡仮設団地	15戸	309戸	木造住宅	7月11日	8月20日完成	8月22日入居開始	
	人吉市梢山グラウンド仮設団地	33戸		木造住宅	7月15日	9月7日完成	9月10日入居開始	
	(仮称)人吉市村山あやめ広場仮設団地	16戸		木造住宅	7月19日	9月上旬	外構工事	
	(仮称)人吉市下原田第一仮設団地	(第一期)		18戸	木造住宅	7月30日	9月中旬	外構工事
		(第二期)		16戸	木造住宅	9月7日	10月下旬	基礎工事
	(仮称)人吉市下原田第二仮設団地	11戸		木造住宅	7月30日	9月中旬	外構工事	
	(仮称)人吉市西間上町仮設団地	51戸		木造住宅	8月1日	9月下旬	上部躯体工事	
	(仮称)人吉市石野公園仮設団地	37戸		木造住宅	8月13日	10月中旬	基礎工事	
	(仮称)人吉市村山公園仮設団地	84戸		木造住宅	8月13日	10月中旬	上部躯体工事	
(仮称)人吉市西間上第二仮設団地	28戸	木造住宅	8月28日	10月下旬	基礎工事			
芦北町	芦北町女島ゆめもやい緑地仮設団地	(第一期)	50戸	60戸	木造住宅	7月15日	9月14日完成	9月16日入居開始
		(第二期)	10戸		木造住宅	8月28日	10月下旬	基礎工事
津奈木町	(仮称)津奈木町男島仮設団地	10戸	10戸	木造住宅	7月28日	9月下旬	内装工事	
相良村	相良村松葉仮設団地	16戸	24戸	木造住宅	7月13日	8月20日完成	8月22日入居開始	
	相良村総合運動公園仮設団地	8戸		木造住宅	8月1日	9月9日完成	9月12日入居開始	
山江村	山江村中央グラウンド仮設団地	25戸	25戸	木造住宅	7月11日	8月20日完成	8月22日入居開始	
球磨村	球磨村多目的広場仮設団地	33戸	269戸	ムービングハウス	7月16日	7月31日完成	8月2日入居開始	
	(仮称)球磨村グラウンド仮設団地	113戸		木造住宅	8月1日	9月下旬	上部躯体工事	
	(仮称)球磨村さくらドーム仮設団地	35戸		ムービングハウス	8月7日	9月中旬	外構工事	
	(仮称)球磨村大王原公園仮設団地(錦町)	88戸		木造住宅	8月7日	10月中旬	上部躯体工事	
計	20団地		737戸	(木造住宅669戸、ムービングハウス68戸)				