

応急仮設住宅の建設について

「令和2年7月豪雨」により被災された方々のための応急仮設住宅について、8月28日(金)に、人吉市で新たな仮設住宅団地(1団地28戸)の建設に着手します。  
 また、芦北町で建設中の仮設団地において、建設戸数を10戸追加します。  
 今回の追加により、県内に整備する応急仮設住宅は、木造653戸(7市町村・18団地)、ムービングハウス68戸(1村・2団地)、合計721戸(7市町村・20団地)となります。

1. 新たに工事着手する住宅団地の概要

団地名称	(仮称)人吉市西間上第二仮設団地
所在地	人吉市西間上町2418 (CORE21人吉店の南側)
敷地面積	約5,100㎡
建設戸数	28戸
住宅の構造	木造
施工者	(一社)全国木造建設事業協会
入居予定時期	10月下旬
備考	民有地・みんなの家併設



仮設団地予定地(新規は赤色で表示) →

※ 28日(金)に測量等の作業を開始。同日午後2時から県職員による建物位置の確認を行う予定。

2. 建設戸数を追加する団地

団地名	戸数
(仮称)芦北町女島ゆめもやい緑地仮設団地	50戸 → 60戸

3. 市町村の進捗状況

市町村	概要	工事完了戸数等	
		団地数	戸数
八代市	木造住宅:2団地40戸	—	—
人吉市	木造住宅:9団地293戸	1	15
芦北町	木造住宅:1団地60戸	—	—
津奈木町	木造住宅:1団地10戸	—	—
相良村	木造住宅:2団地24戸	1	16
山江村	木造住宅:1団地25戸	1	25
球磨村	ムービングハウス:2団地68戸	1	33
	木造住宅:2団地201戸	—	—
7市町村	20団地721戸	4	89

(参考)

着手済み団地の状況(令和2年8月27日時点)

市町村	団地名	戸数	戸数	種別	着手日	完成予定時期	施工状況等
八代市	(仮称)八代市市民球場 仮設団地	26戸	40戸	木造住宅	7月19日	9月上旬	屋根・外壁 工事
	(仮称)八代市古閑中町 仮設団地	14戸		木造住宅	8月9日	10月上旬	基礎工事
人吉市	人吉市人吉城跡仮設団地	15戸	293戸	木造住宅	7月11日	8月20日 完成	8月22日 入居開始
	(仮称)人吉市梢山グラウンド 仮設団地	33戸		木造住宅	7月15日	9月上旬	内装工事
	(仮称)人吉市村山あやめ広場 仮設団地	16戸		木造住宅	7月19日	9月上旬	屋根・外壁 工事
	(仮称)人吉市下原田第一 仮設団地	18戸		木造住宅	7月30日	9月中旬	上部躯体 工事
	(仮称)人吉市下原田第二 仮設団地	11戸		木造住宅	7月30日	9月中旬	上部躯体 工事
	(仮称)人吉市西間上町 仮設団地	51戸		木造住宅	8月1日	9月下旬	基礎工事
	(仮称)人吉市石野公園 仮設団地	37戸		木造住宅	8月13日	10月中旬	基礎工事
	(仮称)人吉市村山公園 仮設団地	84戸		木造住宅	8月13日	10月中旬	基礎工事
	(仮称)人吉市西間上第二 仮設団地	28戸		木造住宅	8月28日 予定	10月下旬	—
芦北町	(仮称)芦北町女島ゆめ もやい緑地仮設団地	(第一期) 50戸	60戸	木造住宅	7月15日	9月上旬	屋根・外壁 工事
	(第二期) 10戸	木造住宅		8月28日 予定	10月下旬	—	
津奈木町	(仮称)津奈木町男島 仮設団地	10戸	10戸	木造住宅	7月28日	9月下旬	上部躯体 工事
相良村	相良村松葉仮設団地	16戸	24戸	木造住宅	7月13日	8月20日 完成	8月22日 入居開始
	(仮称)相良村総合運動公園 仮設団地	8戸		木造住宅	8月1日	9月中旬	上部躯体 工事
山江村	山江村中央グラウンド 仮設団地	25戸	25戸	木造住宅	7月11日	8月20日 完成	8月22日 入居開始
球磨村	球磨村多目的広場 仮設団地	33戸	269戸	ムービング ハウス	7月16日	7月31日 完成	8月2日 入居開始
	(仮称)球磨村グラウンド 仮設団地	113戸		木造住宅	8月1日	9月下旬	上部躯体 工事
	(仮称)球磨村さくらドーム 仮設団地	35戸		ムービング ハウス	8月7日	9月中旬	整地工事
	(仮称)球磨村大王原公園 仮設団地(錦町)	88戸		木造住宅	8月7日	10月中旬	基礎工事
計	20団地		721戸	(木造住宅653戸、ムービングハウス68戸)			

住宅課	佐澤、緒方	[内線]6250
健康福祉政策課(すまい対策室)	廣石、緒方	[内線]7677
建築課	上野、本田	[内線]6230