

「令和2年7月豪雨」に係る応急仮設住宅等の完成について

7月中旬に建設に着手した「(仮称)人吉市人吉城跡仮設団地」、「(仮称)山江村中央グラウンド仮設団地」及び「(仮称)相良村わんぱく広場仮設団地」について、仮設住宅及びみんなの家(談話室)が完成しました。

「令和2年7月豪雨」に係る建設型応急住宅のうち、ムービングハウス以外の完成は今回が初めてです。

なお、別紙のとおり、3団地とも8月22日(土)に入居開始の予定です。

1. 工事完了した仮設住宅団地の概要

団地名称	人吉市人吉城跡仮設団地	山江村中央グラウンド仮設団地	相良村松葉仮設団地
(着手時)	(仮称)人吉市人吉城跡仮設団地	(仮称)山江村中央グラウンド仮設団地	(仮称)相良村わんぱく広場仮設団地
所在地	人吉市麓町37	山江村大字山田丁10番地	相良村大字深水字原ノ田1846番地
建設戸数	15戸(6棟) [1DK:3戸、2DK:9戸、3K:3戸]	25戸(10棟) [1DK:6戸、2DK:13戸、3K:6戸]	16戸(8棟) [2DK:15戸、3K:1戸]
構造等	木造平屋	木造平屋	木造平屋
施工者	(一社)全国木造建設事業協会	(一社)全国木造建設事業協会	(一社)全国木造建設事業協会
建設着手	7月11日	7月11日	7月13日
工事完了	8月20日	8月20日	8月20日
入居開始	8月22日予定	8月22日予定	8月22日予定
備考	市有地	村有地・みんなの家併設	村有地

2. 市町村の進捗状況

市町村	概要	工事完了戸数等	
		団地数	戸数
八代市	木造住宅:2団地40戸	—	—
人吉市	木造住宅:8団地265戸	1	15
芦北町	木造住宅:1団地50戸	—	—
津奈木町	木造住宅:1団地10戸	—	—
相良村	木造住宅:2団地24戸	1	16
山江村	木造住宅:1団地25戸	1	25
球磨村	ムービングハウス:2団地68戸	1	33
	木造住宅:2団地201戸	—	—
7市町村	19団地683戸	4	89

住宅課	折田、佐澤	[内線]6250
健康福祉政策課(すまい対策室)	廣石、緒方	[内線]7677
建築課	上野、本田	[内線]6230

(参考)

着手済み団地の状況(令和2年8月20日時点)

市町村	団地名	戸数	戸数	種別	着手日	完成予定時期	施工状況等
八代市	(仮称)八代市市民球場仮設団地	26戸	40戸	木造住宅	7月19日	9月上旬	屋根・外装工事
	(仮称)八代市古閑中町仮設団地	14戸		木造住宅	8月9日	10月上旬	基礎工事
人吉市	<b>人吉市人吉城跡仮設団地</b>	15戸	265戸	木造住宅	7月11日	<b>8月20日完成</b>	<b>8月22日入居開始</b>
	(仮称)人吉市梢山グラウンド仮設団地	33戸		木造住宅	7月15日	9月上旬	内装工事
	(仮称)人吉市村山あやめ広場仮設団地	16戸		木造住宅	7月19日	9月上旬	屋根・外装工事
	(仮称)人吉市下原田第一仮設団地	18戸		木造住宅	7月30日	9月中旬	上部躯体工事
	(仮称)人吉市下原田第二仮設団地	11戸		木造住宅	7月30日	9月中旬	上部躯体工事
	(仮称)人吉市西間上町仮設団地	51戸		木造住宅	8月1日	9月下旬	基礎工事
	(仮称)人吉市石野公園仮設団地	37戸		木造住宅	8月13日	10月中旬	基礎工事
	(仮称)人吉市村山公園仮設団地	84戸		木造住宅	8月13日	10月中旬	基礎工事
芦北町	(仮称)芦北町女島ゆめもやい緑地仮設団地	50戸	50戸	木造住宅	7月15日	9月上旬	屋根・外装工事
津奈木町	(仮称)津奈木町男島仮設団地	10戸	10戸	木造住宅	7月28日	9月下旬	上部躯体工事
相良村	<b>相良村松葉仮設団地</b>	16戸	24戸	木造住宅	7月13日	<b>8月20日完成</b>	<b>8月22日入居開始</b>
	(仮称)相良村総合運動公園仮設団地	8戸		木造住宅	8月1日	9月中旬	上部躯体工事
山江村	<b>山江村中央グラウンド仮設団地</b>	25戸	25戸	木造住宅	7月11日	<b>8月20日完成</b>	<b>8月22日入居開始</b>
球磨村	球磨村多目的広場仮設団地	33戸	269戸	ムービングハウス	7月16日	7月31日完成	8月2日入居開始
	(仮称)球磨村グラウンド仮設団地	113戸		木造住宅	8月1日	9月下旬	基礎工事
	(仮称)球磨村さくらドーム仮設団地	35戸		ムービングハウス	8月7日	9月中旬	設置工事
	(仮称)球磨村大王原公園仮設団地(錦町)	88戸		木造住宅	8月7日	10月中旬	基礎工事
計	19団地		683戸	(木造住宅615戸、ムービングハウス68戸)			