

令和2年(2020年)10月7日

「令和2年7月豪雨」に係る応急仮設住宅等の完成について

本日、「(仮称)球磨村グラウンド仮設団地」及び「(仮称)人吉市西間上町仮設団地」が完成しました。球磨村においては、10月10日(土)の午前10時から「さくらドーム」で入居される方への鍵渡式を行う予定です。(※人吉市は、入居開始日が10月9日(金)の予定で、鍵渡式はありません。)

また、明日、人吉市で新たな仮設団地(1団地16戸)の建設に着手します。
これにより、建設戸数は791戸(23団地)、完成戸数は460戸(15団地)となります。

1. 工事完了した仮設住宅団地の概要

団地名称	球磨村グラウンド仮設団地	人吉市西間上第一仮設団地
(着手時)	(仮称)球磨村グラウンド仮設団地	(仮称)人吉市西間上町仮設団地
所在地	<small>わたりおつ</small> 球磨村渡乙880-1	<small>にしあいだかみまち</small> 人吉市西間上町2607-4
建設戸数	113戸(35棟)[1DK:28戸、2DK:56戸、3K:29戸]	51戸(14棟)[1DK:14戸、2DK:25戸、3K:12戸]
構造等	木造平屋	木造平屋
施工者	(一社)全国木造建設事業協会	(一社)全国木造建設事業協会
建設着手	8月1日	8月1日
工事完了	10月7日	10月7日
入居開始	10月10日予定	10月9日予定
備考	村有地・みんなの家(2棟)併設	市有地・みんなの家(1棟)併設

2. 新たに工事着手する住宅団地の概要

団地名称	(仮称)人吉市鬼木仮設団地		
所在地	<small>おにき</small> 人吉市鬼木町1383-1 (人吉変電所の北側)		
敷地面積	約3,700m ²	建設戸数	16戸
住宅の構造	木造平屋	施工者	(一社)熊本県優良住宅協会
入居予定時期	12月上旬	備考	民有地・みんなの家併設



3. 市町村の進捗状況

市町村	概要	工事完了戸数等		備考
		団地数	戸数	
八代市	木造住宅:2団地40戸	1	26	
人吉市	木造住宅:12団地363戸	6	144	下原田第一:1期分のみ完了
芦北町	木造住宅:1団地60戸	1	50	ゆめもやい:1期分のみ完了
津奈木町	木造住宅:1団地10戸	1	10	
相良村	木造住宅:2団地24戸	2	24	
山江村	木造住宅:1団地25戸	1	25	
球磨村	ムービングハウス:2団地68戸	2	68	
	木造住宅:2団地201戸	1	113	
7市町村	23団地791戸	15	460	

住宅課	佐澤、緒方	[内線]6250
健康福祉政策課(すまい対策室)	廣石、緒方	[内線]7677
建築課	上野、本田	[内線]6230

(参考)

着手済み団地の状況(令和2年10月7日時点)

市町村	団地名	戸数	戸数	種別	集会施設	着手日	完成予定時期	施工状況等	
八代市	八代市市民球場仮設団地	26戸	40戸	木造住宅	1棟	7月19日	9月9日完成	9月11日入居開始	
	(仮称)八代市古閑中町仮設団地	14戸		木造住宅	1棟	8月9日	10月中旬	外構工事	
人吉市	人吉市人吉城跡仮設団地	15戸	363戸	木造住宅	—	7月11日	8月20日完成	8月22日入居開始	
	人吉市梢山グラウンド仮設団地	33戸		木造住宅	1棟	7月15日	9月7日完成	9月10日入居開始	
	人吉市村山あやめ広場仮設団地	16戸		木造住宅	1棟	7月19日	9月16日完成	9月19日入居開始	
	人吉市下原田第一仮設団地	(第一期)		18戸	木造住宅	1棟	7月30日	9月16日完成	9月19日入居開始
		(第二期)		16戸	木造住宅	—	9月7日	10月下旬	屋根・外壁工事
	人吉市下原田第二仮設団地	11戸		木造住宅	—	7月30日	9月16日完成	9月19日入居開始	
	人吉市西間上第一仮設団地	51戸		木造住宅	1棟	8月1日	10月7日完成	10月9日入居開始	
	(仮称)人吉市石野公園仮設団地	37戸		木造住宅	1棟	8月13日	10月中旬	内装工事	
	(仮称)人吉市村山公園仮設団地	84戸		木造住宅	2棟	8月13日	10月中旬	内装工事	
	(仮称)人吉市西間上第二仮設団地	28戸		木造住宅	1棟	8月28日	10月下旬	内装工事	
	(仮称)人吉市下原田第三仮設団地	24戸		木造住宅	1棟	9月17日	11月中旬	基礎工事	
(仮称)人吉市西間上第三仮設団地	14戸	木造住宅	—	9月28日	11月下旬	基礎工事			
	(仮称)人吉市鬼木仮設団地	16戸	木造住宅	1棟	10月8日予定	12月上旬	—		
芦北町	芦北町女島ゆめもやい緑地仮設団地	(第一期)	50戸	60戸	木造住宅	1棟	7月15日	9月14日完成	9月16日入居開始
		(第二期)	10戸		木造住宅	—	8月28日	10月下旬	屋根・外壁工事
津奈木町	津奈木町男島仮設団地	10戸	10戸	木造住宅	1棟	7月28日	9月24日完成	9月26日入居予定	
相良村	相良村松葉仮設団地	16戸	24戸	木造住宅	—	7月13日	8月20日完成	8月22日入居開始	
	相良村総合運動公園仮設団地	8戸		木造住宅	—	8月1日	9月9日完成	9月12日入居開始	
山江村	山江村中央グラウンド仮設団地	25戸	25戸	木造住宅	1棟	7月11日	8月20日完成	8月22日入居開始	
球磨村	球磨村多目的広場仮設団地	33戸	269戸	ムービングハウス	1棟	7月16日	7月31日完成	8月2日入居開始	
	球磨村グラウンド仮設団地	113戸		木造住宅	2棟	8月1日	10月7日完成	10月10日入居開始	
	球磨村さくらドーム仮設団地	35戸		ムービングハウス	1棟	8月7日	9月19日完成	9月20日入居開始	
	(仮称)球磨村大王原公園仮設団地(錦町)	88戸		木造住宅	2棟	8月7日	10月中旬	内装工事	
計	23団地 木造住宅 21団地 ムービングハウス 2団地	791戸	791戸	木造住宅 723戸 ムービングハウス 68戸	21棟			※みんなの家:19棟	