

令和6年2月27日  
都市計画課

## 益城町の復興まちづくりの進捗状況について

### ① 熊本高森線4車線化事業について

<現在の状況> (令和6年2月20日時点)

用地	契約済 268人 全270人	
	99.3%	
工事	歩道部	うち供用開始 3,271m 着手延長 4,451m 全6,334m (上下線)
	車道部	うち供用開始 約980m 着手延長 1,581m 全3,167m
		51.6% 70.3%
		30.9% 49.9%

(事業期間:平成28年度~令和7年度)

○用地は、約99%(地権者数ベース)契約済

○起点側(熊本市側)から古閑交差点迄の約1.0km区間を4車線で供用済

<今後の予定>

☆来月末、新たに惣領交差点までの約0.6km区間の供用に向けた工事が完了予定

☆令和7年度中の全線供用に向けて、引き続き工事を推進

(参考)



裏面へ

## ② 益城中央被災市街地復興土地区画整理事業について

<現在の状況> (令和6年2月20日時点)

仮換地	指定済 402画地		全467画地
	86.1%		
工事	うち引渡し済 171画地	着手 270画地	全467画地
	36.6%	57.8%	

(事業期間:平成30年度~令和9年度)

- 仮換地は、約9割を指定
- 宅地造成工事は、約6割で着手し、うち約4割は権利者へ引渡し済
- 事業区域内では、益城町の復興まちづくりセンターや新庁舎などが供用済

<今後の予定>

☆令和9年度の事業完了に向けて、計画的に事業を推進

(参考)

凡例(仮換地指定)	
<span style="color:red">■</span>	仮換地指定済(街区全体)
<span style="color:orange">■</span>	〃 (街区の一部)



凡例	
<span style="color:orange">—</span>	地区界
<span style="color:orange">—</span>	都市計画道路
<span style="color:red">—</span>	区画道路
<span style="color:green">—</span>	特殊道路
<span style="color:green">■</span>	公園・緑地
<span style="color:blue">—</span>	河川
<span style="color:blue">■</span>	官公署
<span style="color:purple">■</span>	墓地

