

令和8年熊本地震に係る建設型応急住宅の整備について

本日、18(金)に、八代市で新たに2団地73戸、氷川町で1団地12戸の整備に着手します。また、新たに甲佐町乙女仮設団地に1戸を追加しますので、併せてお知らせします。

今回の追加により、県内(熊本市を除く)に整備する建設型応急住宅は、650戸(3市3町・22団地)となります。

1. 新たに工事着手する仮設住宅団地の概要

団地名称	(仮称)古城町仮設団地 ふるしろまち	(仮称)がめさん公園内仮設団地	(仮称)梶 仮設団地 かこい
所在地	八代市古城町2861-1	八代市西片町1516	八代郡氷川町梶423-1
敷地面積	約5, 246㎡	約6, 320㎡	約2, 255㎡
建設戸数	29戸	44戸	12戸
住宅の構造・階数	木造・2階	木造・平屋	木造・平屋
施工者	(一社)全国木造建設事業協会	(一社)全国木造建設事業協会	(一社)熊本県優良住宅協会
入居予定時期	12月中旬	12月上旬	11月下旬
備考	みんなの家(談話室)併設	—	みんなの家(談話室)併設



(仮称)古城町仮設団地



(仮称)がめさん公園内仮設団地



(仮称)梶 仮設団地

※八代市の(仮称)古城町仮設団地、(仮称)がめさん公園内仮設団地及び氷川町の(仮称)梶仮設団地は、9月18日(金)から整地等の作業を開始する予定です。

2. 建設戸数を追加する団地概要

団地名称	戸数		合計
	第1期 (8月18日着手)	第2期 (9月8日着手)	
(仮称)甲佐町乙女仮設団地	20戸	10戸 → 11戸	31戸

【参 考】 着手済み団地概要(朱書きは今回分)

市町村	団地名		戸数		構造	着手日	入居(予定)時期	施工状況
八代市	(仮称) 昆舎丸仮設団地		18戸	242戸	木造平屋	8月11日	10月上旬	内装工事
	(仮称) 鏡町仮設団地		17戸		木造平屋	8月18日	10月中旬	本体工事
	(仮称) 植柳上仮設団地		34戸		木造2階	8月18日	10月中旬	本体工事
	(仮称) 海士江仮設団地		35戸		木造平屋 木造2階	8月22日	10月下旬	本体工事
	(仮称) 鏡ヶ池仮設団地		34戸		木造平屋	8月26日	10月下旬	基礎工事
	(仮称) 沖町仮設団地		31戸		木造平屋	9月7日	11月中旬	基礎工事
	(仮称) 古城町仮設団地		29戸		木造2階	9月18日	12月中旬	-
	(仮称) がめさん公園内仮設団地		44戸		木造平屋	9月18日	12月上旬	-
宇土市	(仮称) 浦田仮設団地		17戸	62戸	木造平屋	8月22日	10月下旬	本体工事
	(仮称) 高柳仮設団地		45戸		木造平屋	8月29日	11月上旬	基礎工事
宇城市	(仮称) 当尾仮設団地	(第一期)	10戸	149戸	木造平屋	8月3日	9月下旬	内装工事
		(第二期)	48戸		木造平屋	8月29日	11月上旬	基礎工事
	(仮称) 小川仮設団地	(第一期)	30戸		木造平屋	8月3日	9月下旬	内装工事
		(第二期)	6戸		木造平屋	8月29日	11月上旬	基礎工事
	(仮称) 豊野仮設団地	(第一期)	10戸		木造平屋	8月3日	9月下旬	内装工事
		(第二期)	25戸		木造平屋	8月29日	11月上旬	基礎工事
	(仮称) 小川駅西仮設団地		20戸		木造平屋	8月29日	11月中旬	基礎工事
美里町	(仮称) 中央庁舎復興団地		12戸	72戸	木造平屋	8月9日	10月上旬	内装工事
	(仮称) 町営球技場 仮設団地	(第一期)	40戸		軽量鉄骨造 平屋	8月22日	10月中旬	本体工事
		(第二期)	20戸		軽量鉄骨造 平屋	9月12日	11月上旬	基礎工事
甲佐町	(仮称) 乙女仮設団地	(第一期)	20戸	31戸	軽量鉄骨造 平屋	8月18日	10月上旬	内装工事
		(第二期)	11戸		軽量鉄骨造 平屋	9月8日	10月下旬	基礎工事
氷川町	吉本仮設団地	(第一期)	20戸	94戸	軽量鉄骨造 平屋	8月3日	9月5日	完成
		(第二期)	7戸		軽量鉄骨造 平屋	8月26日	10月中旬	既存建物 解体工事
	(仮称) 宮原防災公園仮設団地		24戸		軽量鉄骨造 平屋	8月10日	9月中旬	内装工事
	鹿島仮設団地		18戸		軽量鉄骨造 平屋	8月10日	9月10日	完成
	(仮称) 新村仮設団地		13戸		軽量鉄骨造 2階	8月13日	10月上旬	内装工事
	(仮称) 柗仮設団地		12戸		木造平屋	9月18日	11月下旬	-
3市3町	22団地		650戸		(木造477戸、軽量鉄骨造173戸)			

「令和8年熊本地震」に係る仮設住宅団地 建設位置図(9月18日現在)

