

2. 被害情報														
③事業者名	④被害発生地区名	⑤被害発生状況・原因	⑥最大断水戸数	⑦家屋等損壊地域における戸数	⑧断水発生日時	⑪応急給水			⑫応急復旧		⑬復旧見込み	⑭課題	⑮断水解除日時	
						応急給水状況 (給水車対応、飲料水の配給等)	応援要請状況	要請先と応援状況	応急復旧状況 (系統変更、復旧工事等)	⑯				⑰
人吉市	全域	水道局も浸水したため断水戸数不明。送水、導水系統は確保済み。鎌瀬橋、大原橋、天狗橋、加瀬橋流出。(パイパス確保済み)	350	不明		7月5日から日水協を通じて熊本市3台、福岡市から3台、北九州市から2台で給水中。 7月6日福岡市3台、北九州市2台で給水。 7月7日からは北九州2台に減車。 7月8日からは北九州1台に減車。 (水道施設は配水可能。ただし、1病院のポンプ機能不全のため配給中) →給水活動終了	要請済み	日水協を通じて、福岡市3台、北九州市2台→派遣済み			不明	・病院等のポンプ浸水による応援給水実施中 ・県道橋 鎌瀬橋(一級河川球磨川)流出による添加管路の復旧が必要	7月7日	
多良木	黒肥地(くろひじ)地区 久米地区 奥野地区	給水管の破損で、一時断水(それぞれの地区で1世帯づつ)	3	0	不明		不要				復旧済み		7月5日	
	栖山浄水場	ろ過装置に泥水流入	0	0									断水無	
浦前町	上里(かみさと)地区	橋に落下してある給水管が破損したが、復旧	5	不明	不明		不要				復旧済み		7月5日	
	頭地(とうじ)地区	2つの水源のうち1つが復旧し、給水できている	0	0			不要						-	
	下谷(しもたに)地区	停電で断水していたが、復旧	20	不明	不明		不要						停電はいったん解消しているが、電柱が倒れたままのため、今後再断水の可能性がある	7月9日
五木村	藁の八重(くつのばえ)地区	取水施設が土砂で埋もれ断水。道が崩れ集落まで行けず、4世帯(高齢者)孤立→避難→避難解消	4	不明	不明	住民を近くの集会所に移動させ対応 避難解消及び水道復旧確認(8/6)	不要						8月6日	
	宮園(みやぞの)地区	10:00に復旧	100	不明	不明	村からの給水活動終了	不要				復旧済		7月9日	
	松尾野(まつおの)地区	復旧済み	5	0	7月9日		不要				復旧済		7月10日	
山江村	万江(まゑ)地区 (第3配水区、第4配水区の一部)	・水源のポンプが水没し、動かなかったが復旧 ・配水管が流され断水	150	不明	不明	7/5半土市から給水タンクで給水17:30頃半土市出発 7/6から熊本市給水車1台で対応	要請済み	熊本市給水車1台	水は流せる状態だが、エア抜き作業中であり給水できていない。がけ崩れのため減圧槽が傾いており、それが原因か？減圧槽を通さない方法がとれないか。7/7夜から検診中。 7/8日エア抜きが完了し一部復旧したが、管破損の復旧が必要。 ・橋梁添架管流出→復旧完了(7/14)	13日に工事を再度試みる予定。しかし、減圧槽が被災しているため、工事を行うことで一部配水管に過重圧がかかり破裂するおそれがある。 13日の工事は配水管への圧力を測りながら行うが、過重圧がかかりそうな場合は工事を中断する。中断する場合は別の工法を検討する	仮復旧済(7/14)	7月14日		
	万江(まゑ)地区 (第4配水区)	・水源のポンプが水没し、動かなかったが復旧 ・配水管が流され断水 ・県道決壊	70	不明	不明	第3配水区の地域の奥にあり、道路復旧により住民が給水バックをとりに来られる場所まで入れるようになっている。第3配水区の給水車での給水と、給水バックの配置で対応中。 →7/16 12:00給水活動終了	要請済み		13日、徒歩で調査配水池を調査。 配水池は軍事、川沿いの埋設等流出、仮管接続済。高低差がありエア抜きが必要。(14日)→7/16 完了	配水池は停電している可能性が高いため、九電による復旧工事が必須だが、配水池までの道が寸断されているため、工事には時間がかかるおそれがある。→7/16 仮復旧完了 本復旧には県道調整が必要。	現状確認できていない 道路の復旧にあわせて調査を進めているが、復旧道路の先が崩落しており、施設までとどろけない状況。 →7/16 仮復旧完了 本復旧には県道調整が必要。	7月16日		
球磨村	全域	村営の水道は全戸断水→一部解消 橋に落下している水道管は全て流されている	756	21	不明	渡地区(渡)で熊本市が給水車による応急給水。→8/5終了 和室町の給水車1台が他の地域を巡回→7/28終了 7月14日から一時避難所(清流館)に陸上自衛隊の給水車1台給水。 →7/22活動終了	要請済み	熊本市給水車1台 陸上自衛隊1台 益城町から熊本市に交代(18日) 熊本市給水車を借りて村が実施(8/5)→完了	県に要請で益城町1台 陸上自衛隊1台 益城町から熊本市に交代(18日) 熊本市給水車を借りて村が実施(8/5)→完了	渡地区(渡)で熊本市が給水車による応急給水。→8/5終了 和室町の給水車1台が他の地域を巡回→7/28終了 7月14日から一時避難所(清流館)に陸上自衛隊の給水車1台給水。 →7/22活動終了	通電のため、一部復旧(仮復旧) 三ヶ浦:仮制御装置設置後給水見込み 渡:島田地区開栓(7/18) 小川地区開栓(7/20)役場(7/21)	茶屋地区28戸については、未復旧戸数から、家屋等損壊地域における戸数に移動		
球磨村大瀬地区簡易水道組合	球磨村大瀬	7/3豪雨による停電	32	-	7月3日	全員避難により応急給水無	不要	-	停電解消により復旧	-	-	-	7月12日	
球磨村高沢地区簡易水道組合	球磨村高沢	7/3豪雨による停電及び配水管破損	39	-	7月3日	全員避難により応急給水無	不要	-	済	本復旧:完了	-	-	8月26日	
球磨村神瀬地区簡易水道組合	球磨村神瀬	7/3豪雨	90	不明	7月3日	給水タンク設置済	要請済み	和歌山県紀宝町 →完了	済	本復旧:完了	水源損傷。水量減少 →復旧済		9月8日	
あさぎり町	免田(めんだ)地区	送水管の破損で断水したが、7月4日午前に復旧済	2,000	不明	不明		不要				復旧済み		7月5日	
	上(うゑ)地区	川北浄水場が一部損壊 業者による仮復旧済み。	0	0			不要				復旧済み		7月10日	
	岡原(おかはら)地区	2つの水源があるが、道路が通れず確認できない状態。断水が発生。 第1浄水場に土砂が入り、地下のろ過装置にも流入している。	844	不明	不明	・旧岡原村役場で町が給水タンクによる給水中。 7/7 熊本市給水車2台。 →14日から福岡市に変更 →給水活動終了	要請済み	福岡市2台	・第2水源は道路復旧により調査が完了し、取水口の土砂を取り除き7月9日に取水できるようになった。 ・第1浄水場は7月9日から調査確認中。 7/12、第1浄水場:井戸はきれいだが管が断裂していた→修繕し、7/12通水→管に土砂が入っていたため配水タンクに泥水が流入したため給水不可。※配水タンクを洗浄するが、復旧には数日かかる見込み。 7/13 第2水源は未だに水量は安定しない。第1水源は電力会社と土木業者と協議中。明日から、仮設の道路の工事に入る予定。 7/15 第1水源を仮復旧し、通水してみたが水量が安定せず、にぎりもあるため、復旧はまだ見えない。 7/16 第1水源までの仮設道路が出来、九電が電線を復旧したので水源地及び浄水場の停電は復旧し、浄水が配水池に送られるようになった。→断水解消		・第1浄水場までの道路は4か所崩落しており、倒木もある。林道等他のルート確保し2車が入るようになったので、7月9日から調査確認中。 ・浄水ろ過施設が、電線が切れているため停電している(施設は壊れていない)。発電機はあるが4時間くらいしかたない。道路陥没や土砂流入のため車で現地に行けないため、7/12現在、次の2/1ターンを自衛隊、国交省、地元業者等、関係各所と検討中。①道路の復旧 ②別ルートの検討 配水タンクの洗浄とともに、停電解消に向けて検討、作業中。(14日停電中) ・道路が復旧できていない。	7月16日		
	皆越(みなごゑ)地区	7/6 15:30~集落まで停電したが、非常用発電機があるため、断水してない	0	不明			不要						-	
	寛井(かくい)地区 屯所(とんどころ)地区	取水、配水ポンプの停止 (原因調査中。落雷?)	150	0	7月11日						復旧後、供給開始		7月11日	
水上村	川内(かわうち)地区	給水施設で一時断水したが、発電機で対応。	0	0			不要				停電復旧したため、問題なし		7月6日	
相良村(村営)	柳瀬(やなせ)地区	停電で断水していたが、復旧	530	不明	不明		要請済み						7月7日	
	深水(ふかみ)地区	停電で断水していたが、復旧	306	不明	不明		要請済み	7/6 熊本市給水車(終了)					7月7日	
	初神(はつかみ)地区	給水ホースが破損したが、修理済。 7/9復旧済み	58	不明	不明	自衛隊が給水中 →給水活動終了	要請済み						7月9日	
相良村(組合営)2か所	不明	給水管の破損で、断水	不明	不明	不明	自衛隊が給水中 →給水活動終了							-	