

「令和2年7月豪雨」に係る応急仮設住宅等の完成について

「(仮称)球磨村さくらドーム仮設団地」(ムービングハウス35戸、集会所1棟)が明日9月19日(土)に完成します。これにより、建設に着手した761戸(21団地)のうち、286戸(12団地)が完成したことになります。

なお、球磨村において、入居者への鍵渡しが、明後日9月20日(日) 午前9時から当仮設団地内の集会所で行われる予定です。

※球磨村の仮設団地としては2か所目の完成です。

1. 工事完了した仮設住宅団地の概要

団地名称	球磨村さくらドーム仮設団地
(着手時)	(仮称)球磨村さくらドーム仮設団地
所在地	<small>わたりおつ</small> 球磨村渡 乙880-16
建設戸数	35戸〔1DK:13戸、2DK:13戸、3DK:9戸〕
構造等	ムービングハウス
施工者	㈱アーキビジョン二十一
建設着手	8月7日
工事完了	9月19日
入居開始	9月20日予定
備考	村有地・集会所併設

2. 市町村の進捗状況

市町村	概要	工事完了戸数等		備考
		団地数	戸数	
八代市	木造住宅:2団地40戸	1	26	
人吉市	木造住宅:10団地333戸	5	93	下原田第一:1期分のみ完了
芦北町	木造住宅:1団地60戸	1	50	ゆめもやい:1期分のみ完了
津奈木町	木造住宅:1団地10戸	—	—	
相良村	木造住宅:2団地24戸	2	24	
山江村	木造住宅:1団地25戸	1	25	
球磨村	ムービングハウス:2団地68戸	2	68	
	木造住宅:2団地201戸	—	—	
7市町村	21団地761戸	12	286	

お問い合わせ先

健康福祉政策課(すまい対策室)

住宅課

廣石、緒方

佐澤、緒方

〔内線〕7677

〔内線〕6250

(参考)

着手済み団地の状況(令和2年9月19日時点)

市町村	団地名	戸数	戸数	種別	着手日	完成予定時期	施工状況等	
八代市	八代市市民球場仮設団地	26 戸	40 戸	木造住宅	7月19日	9月9日完成	9月11日入居開始	
	(仮称)八代市古閑中町仮設団地	14 戸		木造住宅	8月9日	10月中旬	内装工事	
人吉市	人吉市人吉城跡仮設団地	15 戸	333 戸	木造住宅	7月11日	8月20日完成	8月22日入居開始	
	人吉市梢山グラウンド仮設団地	33 戸		木造住宅	7月15日	9月7日完成	9月10日入居開始	
	人吉市村山あやめ広場仮設団地	16 戸		木造住宅	7月19日	9月16日完成	9月19日入居開始	
	人吉市下原田第一仮設団地	(第一期)		18 戸	木造住宅	7月30日	9月16日完成	9月19日入居開始
		(第二期)		16 戸	木造住宅	9月7日	10月下旬	基礎工事
	人吉市下原田第二仮設団地	11 戸		木造住宅	7月30日	9月16日完成	9月19日入居開始	
	(仮称)人吉市西間上町仮設団地	51 戸		木造住宅	8月1日	9月下旬	上部躯体工事	
	(仮称)人吉市石野公園仮設団地	37 戸		木造住宅	8月13日	10月中旬	基礎工事	
	(仮称)人吉市村山公園仮設団地	84 戸		木造住宅	8月13日	10月中旬	上部躯体工事	
	(仮称)人吉市西間上第二仮設団地	28 戸		木造住宅	8月28日	10月下旬	基礎工事	
(仮称)人吉市下原田第三仮設団地	24 戸	木造住宅	9月17日	11月中旬	—			
芦北町	芦北町女島ゆめもやい緑地仮設団地	(第一期)	50 戸	60 戸	木造住宅	7月15日	9月14日完成	9月16日入居開始
		(第二期)	10 戸		木造住宅	8月28日	10月下旬	基礎工事
津奈木町	(仮称)津奈木町男島仮設団地	10 戸	10 戸	木造住宅	7月28日	9月下旬	内装工事	
相良村	相良村松葉仮設団地	16 戸	24 戸	木造住宅	7月13日	8月20日完成	8月22日入居開始	
	相良村総合運動公園仮設団地	8 戸		木造住宅	8月1日	9月9日完成	9月12日入居開始	
山江村	山江村中央グラウンド仮設団地	25 戸	25 戸	木造住宅	7月11日	8月20日完成	8月22日入居開始	
球磨村	球磨村多目的広場仮設団地	33 戸	269 戸	ムービングハウス	7月16日	7月31日完成	8月2日入居開始	
	(仮称)球磨村グラウンド仮設団地	113 戸		木造住宅	8月1日	9月下旬	上部躯体工事	
	球磨村さくらドーム仮設団地	35 戸		ムービングハウス	8月7日	9月19日完成	9月20日入居開始	
	(仮称)球磨村大王原公園仮設団地(錦町)	88 戸		木造住宅	8月7日	10月中旬	上部躯体工事	
計	21団地		761 戸	(木造住宅693戸、ムービングハウス68戸)				