

建設型応急住宅の完成について

宇城市で8月3日に着手した「宇城市当尾仮設団地（第一期）」が完成しましたので、お知らせします。これにより、建設に着手した650戸（22団地）のうち、48戸（3団地）が完成したことになります。

なお、9月23日（水）の午前9時から宇城市当尾仮設団地内で、市主催による、入居される方への鍵引渡し式が行われる予定ですのでお知らせします。

式典の詳細については、別紙をご確認ください。

1 工事完了した仮設住宅団地の概要

団地名称	宇城市当尾仮設団地（第一期）
所在地	宇城市松橋町曲野1624-22
敷地面積	約6,803㎡
建設戸数等	10戸、談話室（みんなの家）1棟
住宅の構造・階数	木造・平屋
施工者	（一社）全国木造建設事業協会
着工	8月 3日（月）
完成	9月20日（日）
入居開始	9月23日（水）（予定）
備考	現在、隣地で第二期（48戸）の工事中

2 市町村の進捗状況

市町村名	現在の整備数		うち完了		備 考
	団地数	戸数	団地数	戸数	
八代市	8	242	-	-	
宇土市	2	62	-	-	
宇城市	4	149	1	10	
美里町	2	72	-	-	
甲佐町	1	31	-	-	
氷川町	5	94	2	38	
計	22	650	3	48	

住宅課

西村、田添（内線 54256）ダイヤルイン 096-333-2547

健康福祉政策課すまい対策室

松永、内野（内線 33084）ダイヤルイン 096-333-2185

【参 考】 着手済み団地概要 (R8. 9. 20 現在)

市町村	団地名		戸数		構造	着手日	入居(予定)時期	施工状況
八代市	(仮称) 毘舎丸仮設団地		18戸	242戸	木造平屋	8月11日	10月上旬	内装工事
	(仮称) 鏡町仮設団地		17戸		木造平屋	8月18日	10月中旬	本体工事
	(仮称) 植柳上仮設団地		34戸		木造2階	8月18日	10月中旬	本体工事
	(仮称) 海士江仮設団地		35戸		木造平屋 木造2階	8月22日	10月下旬	本体工事
	(仮称) 鏡ヶ池仮設団地		34戸		木造平屋	8月26日	10月下旬	本体工事
	(仮称) 沖町仮設団地		31戸		木造平屋	9月7日	11月中旬	基礎工事
	(仮称) 古城町仮設団地		29戸		木造2階	9月18日	12月中旬	基礎工事
	(仮称) がめさん公園内仮設団地		44戸		木造平屋	9月18日	12月上旬	基礎工事
宇土市	(仮称) 浦田仮設団地		17戸	62戸	木造平屋	8月22日	10月下旬	本体工事
	(仮称) 高柳仮設団地		45戸		木造平屋	8月29日	11月上旬	基礎工事
宇城市	当尾仮設団地	(第一期)	10戸	149戸	木造平屋	8月3日	9月23日	9月20日 完成
		(第二期)	48戸		木造平屋	8月29日	11月上旬	基礎工事
	(仮称) 小川仮設団地	(第一期)	30戸		木造平屋	8月3日	9月下旬	外構工事
		(第二期)	6戸		木造平屋	8月29日	11月上旬	基礎工事
	(仮称) 豊野仮設団地	(第一期)	10戸		木造平屋	8月3日	9月下旬	外構工事
		(第二期)	25戸		木造平屋	8月29日	11月上旬	基礎工事
	(仮称) 小川駅西仮設団地		20戸		木造平屋	8月29日	11月中旬	基礎工事
	美里町	(仮称) 中央庁舎復興団地			12戸	72戸	木造平屋	8月9日
(仮称) 町営球技場 仮設団地		(第一期)	40戸	軽量鉄骨造 平屋	8月22日		10月中旬	本体工事
		(第二期)	20戸	軽量鉄骨造 平屋	9月12日		11月上旬	基礎工事
甲佐町	(仮称) 乙女仮設団地	(第一期)	20戸	31戸	軽量鉄骨造 平屋	8月18日	10月上旬	内装工事
		(第二期)	11戸		軽量鉄骨造 平屋	9月8日	10月下旬	基礎工事
氷川町	吉本仮設団地	(第一期)	20戸	94戸	軽量鉄骨造 平屋	8月3日	9月5日	完成
		(第二期)	7戸		軽量鉄骨造 平屋	8月26日	10月中旬	既存建物 解体工事
	(仮称) 宮原防災公園仮設団地		24戸		軽量鉄骨造 平屋	8月10日	9月中旬	検査中
	鹿島仮設団地		18戸		軽量鉄骨造 平屋	8月10日	9月10日	完成
	(仮称) 新村仮設団地		13戸		軽量鉄骨造 2階	8月13日	10月上旬	内装工事
	(仮称) 椿仮設団地		12戸		木造平屋	9月18日	11月下旬	基礎工事
3市3町	22団地		650戸	(木造477戸、軽量鉄骨造173戸)				

建設型応急住宅への入居が始まります

— 県内初、木造仮設住宅の鍵引き渡し式を開催 —

令和8年熊本地震により住まいに被害を受けた方々の生活再建を支援するため、熊本県が整備を進めてきた建設型応急住宅が完成しました。令和8年熊本地震を受けて建設された応急住宅のうち、木造タイプの完成は県内で初めてとなります。

このたび、入居の開始にあたり、入居する方々に住宅の鍵をお渡しする「鍵の引き渡し式」を下記のとおり開催します。被災者の皆さんが安心して新たな生活をスタートできる住環境を整え、生活再建に向けた取り組みを進めてまいります。

報道機関各位におかれましては、ぜひご取材いただきますようお願いいたします。

なお、取材をご希望の場合は下記の申請フォームから9月22日(火)15時までに手続きをお願いします。

また、仮設住宅団地の概要等については、令和8年(2026年)9月20日付け熊本県報道資料「建設型応急住宅の完成について」をご確認ください。

- 1 開催日程 令和8年9月23日(水・祝) 9:00～(30分程度)
- 2 会場 当尾仮設団地(宇城市松橋町曲野 1624-22)
【今回完成】第1期工事分 全10戸、談話室(みんなの家)
- 3 出席者 宇城市長、入居者代表、関係者ほか
- 4 内容
(予定)
 - ・市長あいさつ
 - ・熊本県あいさつ
 - ・入居者代表への鍵引き渡し
 - ・入居者代表あいさつ
 - ・記念撮影
- 5 留意事項
 - (1) 上記会場及び庁舎内では、報道機関関係者であることを示すため「腕章」の着用をお願いします。
 - (2) 取材を希望する際は、専用フォームからの事前申請をお願いします。
<申請フォーム>
URL:<https://logoform.jp/form/432130/1810468>
 - (3) 入居者に対する直接取材・撮影を行う場合は、必ず本人の同意を得てください。



問い合わせ

企画振興部広報統計課 (課長)小野田 (係長)能満
(担当: 広報係)

〒869-0592 熊本県宇城市松橋町大野 85
TEL:0964-32-1902(直通) FAX:0964-32-2222