

令和2年豪雨災害からの復旧・復興の取組み

災害関連緊急砂防・急傾斜地崩壊対策事業について

○令和2年7月豪雨により土石流が発生した6箇所、及び人家裏の斜面崩壊が発生した3箇所において対策工事を実施しており、今年度末には全箇所対策完了予定（※）です。
 （※）一部付帯工事は継続

事業の進捗状況

事業箇所

砂防 6箇所
 急傾斜 3箇所
 計 9箇所



砂防(1)大坪川



砂防(2)小崎川



砂防(6)管無田川



急傾斜(3)滝の上



箇所名	進捗状況			備考
(1)大坪川	伐採	工事用道路	えん堤工	対策完了（付帯工事継続）
(2)小崎川	伐採	工事用道路	えん堤工	えん堤打設中（R5.3対策完了予定※）
(3)上平生川	伐採	工事用道路	えん堤工	えん堤打設中（R5.3対策完了予定※）
(4)乙千屋川	伐採	工事用道路	えん堤工	えん堤打設中（R5.3対策完了予定※）
(5)園口川	伐採	工事用道路	えん堤工	えん堤打設中（R5.3対策完了予定※）
(6)管無田川	伐採	工事用道路	えん堤工	えん堤打設中（R5.3対策完了予定※）
(1)塩尾	伐採	土砂撤去	斜面対策工	対策完了（付帯工事継続中）
(2)上村	伐採	土砂撤去	斜面対策工	対策完了
(3)滝の上	伐採	土砂撤去	斜面対策工	法枠工施工中（R5.3対策完了予定※）

進捗状況: 施工済み 施工中 今後施工 ※一部付帯工事は継続

事業名等

スケジュール

事業名等	R2	R3	R4	R5	R6
災害関連緊急砂防・急傾斜地崩壊対策事業		設計	対策工事		
砂防激甚災害対策特別緊急事業（※付帯工事）			設計	対策工事	