

令和3年(2021年)4月2日

循環社会推進課

## 令和2年7月豪雨 公費解体の進捗状況について

令和2年7月豪雨に係る損壊家屋等の公費解体の進捗状況については、以下のとおりです。

### 【公費解体の申請・完了件数】(令和3年3月末現在)

申請件数	2,445件	前月比:134件増
解体完了件数	687件	前月比:168件増
進捗率	28.1%	前月比:5.6ポイント増

### 公費解体等の申請・完了件数の推移

	累計申請件数(A)			累計完了件数(B)			進捗率 (B/A)
		市町村 発注分	所有者 発注分		市町村 発注分	所有者 発注分	
12月末	2,042	1,683	359	222	22	200	10.9%
1月末	2,254	1,895	359	378	74	304	16.8%
2月末	2,311	1,932	379	519	156	363	22.5%
3月末	2,445	2,068	377	687	310	377	28.1%

3月末をもって、全市町村で公費解体の申請受付が終了。  
市町村別の詳細は別紙のとおり。

## 【市町村別】 公費解体の申請・完了状況（令和3年3月末現在）

地域	市町村	公費解体 申請件数 (A)			公費解体 完了件数 (B)			進捗率 (B / A)
			市町村 発注分	所有者 発注分		市町村 発注分	所有者 発注分	
八代	八代市	291	286	5	23	18	5	7.9%
水俣 芦北	水俣市	5	4	1	5	4	1	R3.3月完了
	芦北町	394	350	44	120	76	44	30.5%
	津奈木町	8	8		8	8		R3.2月完了
人吉 球磨	人吉市	1,230	943	287	352	65	287	28.6%
	錦町	15	13	2	13	11	2	86.7%
	多良木町	2	2		2	2		R3.2月完了
	湯前町	3		3	3		3	R2.11月完了
	水上村	1	1		1	1		R3.2月完了
	相良村	64	59	5	35	30	5	54.7%
	五木村	1	1		1	1		R3.2月完了
	山江村	6	5	1	6	5	1	R3.3月完了
	球磨村	363	350	13	65	52	13	17.9%
	あさぎり町	5	4	1	5	4	1	R3.1月完了
荒尾 玉名	荒尾市	29	20	9	29	20	9	R3.2月完了
	玉名市	2	1	1	2	1	1	R3.3月完了
	南関町	2	2		2	2		R3.3月完了
	和水町	1		1	1		1	R2.8月完了
菊池 阿蘇	菊池市	3	2	1	3	2	1	R3.2月完了
	合志市	1		1	1		1	R2.11月完了
	南小国町	4	3	1	3	2	1	75.0%
	小国町	6	6		0	0		0.0%
天草	天草市	9	8	1	7	6	1	77.8%
合計		2,445	2,068	377	687	310	377	28.1%

## 【公費解体の内訳について】

いずれも、公費により解体費用を負担するが、以下のように取り扱いが異なる。

- 市町村発注分 …… 被災家屋の所有者等からの申請に基づき、市町村が解体工事の発注を行うもの。
- 所有者発注分 …… 被災家屋の所有者等が自ら解体工事を発注し、解体工事に要した経費について、市町村から費用償還を受けるもの。