

令和3年(2021年)5月7日

循環社会推進課

令和2年7月豪雨 公費解体の進捗状況について

令和2年7月豪雨に係る損壊家屋等の公費解体の進捗状況については、以下のとおりです。

発注件数が大きく増加し、公費解体全体の発注率は58.3%となった。
(人吉市の4月発注196件等)

【公費解体の申請・発注・完了件数】(令和3年4月末現在)

申請件数 2,454件 前月比: 8件増

発注件数 1,430件 前月比: 326件増

発注率 58.3% 前月比: 13.2ポイント増 発注完了17/23市町村

完了件数 788件 前月比: 99件増

完了率 32.1% 前月比: 3.9ポイント増 解体完了14/23市町村

公費解体等の申請・発注・完了件数の推移

	申請件数(A)			発注件数(B)	完了件数(C)			発注率(B/A)	完了率(C/A)
		市町村発注分	所有者発注分			市町村発注分	所有者発注分		
1月末	2,254	1,895	359	636	378	74	304	28.2%	16.8%
2月末	2,311	1,932	379	861	519	156	363	37.3%	22.5%
3月末	2,446	2,068	378	1,104	689	311	378	45.1%	28.2%
4月末	2,454	2,077	377	1,430	788	411	377	58.3%	32.1%

市町村別の詳細は別紙。過去の数値についても精査、一部修正。

【市町村別】 公費解体の申請・発注・完了状況 (令和3年4月末現在)

地域	市町村	申請件数 (A)			発注件数 (B)	完了件数 (C)			発注率 (B / A)	完了率 (C / A)
		市町村 発注分	所有者 発注分			市町村 発注分	所有者 発注分			
八代	八代市	291	286	5	163	45	40	5	56.0%	15.5%
水俣 芦北	水俣市	5	4	1	5	5	4	1	100%	R3.3月完了
	芦北町	397	352	45	219	130	85	45	55.2%	32.7%
	津奈木町	8	8		8	8	8		100%	R3.2月完了
人吉 球磨	人吉市	1,229	943	286	671	393	107	286	54.6%	32.0%
	錦町	15	13	2	15	13	11	2	100%	86.7%
	多良木町	2	2		2	2	2		100%	R3.2月完了
	湯前町	3		3	3	3		3	100%	R2.11月完了
	水上村	1	1		1	1	1		100%	R3.2月完了
	相良村	64	59	5	64	44	39	5	100%	68.8%
	五木村	1	1		1	1	1		100%	R3.2月完了
	山江村	6	5	1	6	6	5	1	100%	R3.3月完了
	球磨村	370	357	13	213	83	70	13	57.6%	22.4%
	あさぎり町	5	4	1	5	5	4	1	100%	R3.1月完了
荒尾 玉名	荒尾市	29	20	9	29	29	20	9	100%	R3.2月完了
	玉名市	2	1	1	2	2	1	1	100%	R3.3月完了
	南関町	2	2		2	2	2		100%	R3.3月完了
	和水町	1		1	1	1		1	100%	R2.8月完了
菊池 阿蘇	菊池市	3	2	1	3	3	2	1	100%	R3.2月完了
	合志市	1		1	1	1		1	100%	R2.11月完了
	南小国町	4	3	1	3	3	2	1	75.0%	75.0%
	小国町	6	6		6	1	1		100%	16.7%
天草	天草市	9	8	1	7	7	6	1	77.8%	77.8%
合計		2,454	2,077	377	1,430	788	411	377	58.3%	32.1%

【発注件数について】

発注件数は以下により算出。(解体が完了しているものも含む)

『発注件数』 = 「市町村による解体工事の発注(契約)済件数」 + 「所有者による解体工事の発注(契約)済件数」

【公費解体の内訳について】

いずれも、公費により解体費用を負担するが、以下のように取り扱いが異なる。

- 市町村発注分 …… 被災家屋の所有者等からの申請に基づき、市町村が解体工事の発注を行うもの。
所有者発注分 …… 被災家屋の所有者等が自ら解体工事を発注し、解体工事に要した経費について、市町村から費用償還を受けるもの。