

平成16年度 公共事業再評価箇所対応方針一覧表

整理番号	事業主体	事業の種類	路線名 河川名 地区名等	事業名	事業箇所	箇所の概要・特記事項等	採択年度	当初完成予定年度	現在完成予定年度	対象選定理由	全体事業費(億円)	本年度までの投資額(億円)	予定進捗率(%)	B/C	対応方針
1	県	道路	国道501号	飽田バイパス道路改築事業	熊本市	延長 L=3,757m、幅員 W=17.0m	H7	H14	H26	イ	61.1	28.8	47%	1.41	継続
2	県	道路	国道443号	日和瀬バイパス道路改築事業	甲佐町	延長 L=974m、幅員 W=15.0m	H7	H12	H19	イ	23.3	17.9	77%	3.80	継続
3	県	道路	一般県道 田迎木原線	地方道路交付金事業	熊本市 御幸西 無田～ 嘉島町 犬淵	延長 L=2,800m、幅員 W=25m (うち供用済み L=660m)	S60	H15	H19	(イ)	74.1	62.2	84%	4.97	継続
4	県	道路	一般県道 戸島熊本線	地方道路交付金事業	熊本市	交差点改良、自転車歩行者道設置(視覚障害者誘導ブロック含) 延長 L=1560m、幅員 W=3.5m	H5	H18	H20	イ	45.3	38.0	84%	-	継続
5	県	河川	くろかわ 黒川	都市広域基幹河川改修事業	阿蘇町 一の宮 町 長陽村	改修延長L=27,050m、遊水地建設7箇所、築堤工、掘削工、護岸工、橋梁4橋	H2	H25	H35	(イ)	261.0	158.0	61%	3.30	継続
6	県	河川	しろかわ 白川	都市広域基幹河川改修事業	熊本市	改修延長L=9,400m、築堤工、掘削工	H4	H29	H35	イ	251.7	41.5	16%	7.50	継続
7	県	河川	よけがわ 除川	統合二級河川整備事業	熊本市	改修延長L=1,480m、築堤工、掘削工、護岸工、堰1基、橋梁1橋	H2	H15	H20	(イ)	16.0	12.1	75%	5.60	継続
8	県	ダム	ひかわ 氷川ダム	治水ダム建設事業(再開発)	泉村	重力式コンクリートダム V=111,700m ³ H=58.5m、W=202m	H2	H15	H22	(イ)	61.0	29.8	49%	1.40	継続
9	県	ダム	ひめど 姫戸ダム	河川総合開発事業	上天草市	重力式コンクリートダム V=35,200m ³ H=33.0m、W=163.0m	H7	H18	H25	(イ)	49.0	5.6	12%	1.50	継続
10	県	下水道	やつしほまほくほ 八代北部	流域下水道	鏡町他 3町	計画処理面積 A=1,130ha 計画処理人口 N=51,000人 処理場用地 A=4.2ha	H7	H26	H26	イ	190.8	140.6	74%	1.28	継続
11	県	海岸保全	なべ 鍋	海岸保全施設整備事業	岱明町	消波工 1,003m 堤防工 2,640m 樋門工 4基	H2	H19	H24	(イ)	12.3	4.8	39%	19.64	継続
12	県	海岸保全	しろす 白洲	海岸保全施設整備事業	栖本町	消波工 697m 堤防工 200m、内堤工 820m 樋門工 1基	H2	H19	H18	(イ)	10.4	9.0	87%	3.00	継続
13	県	海岸保全	ひきとめ 久留	公有地造成護岸等整備事業	河浦町	緩傾斜護岸工 650m 既設護岸改修工 210基	H12	H22	H24	ア	14.2	1.1	8%	2.03	継続
14	県	林道	阿蘇東部線	フォレストコミュニティ総合整備事業 ふるさと林道緊急整備事業	高森町 波野村	延長 L=12,200m、幅員 W=7m	H6	H21	H19	(イ)	67.8	62.0	91%	1.82	継続