

平成15年度 熊本県公共事業再評価箇所一覧表

| 整理番号 | 事業の種類 | 路線名 河川名 地区名等 | 事業名 | 事業箇所 | 箇所の概要・特記事項等 | 採択年度 | 完成 予定 年度 | 対象 選定 理由 | 全体 事業費 (億円) | 本年度 までの 投資額 (億円) | 予定 進捗率 (%) | 県の 対応 方針 |
|------|-------|--------------------|------------------|---------------------------|--|------|----------------|----------------|-------------------|---------------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 道路 | 国道219号 | 道路改築事業(球泉洞バイパス) | 球磨村 | 延長 L=1,560m、幅員 W=12.0m (うちトンネル L=1,170m) | H6 | H19 | イ | 46.0 | 11.3 | 25% | 継続 |
| 2 | 道路 | 国道266号 | 道路改築事業(高戸バイパス) | 龍ヶ岳町 | 延長 L=2,730m、幅員 W=11.0m (うちトンネル L=409m) | H6 | H19 | イ | 48.0 | 28.0 | 58% | 継続 |
| 3 | 道路 | 国道325号 | 道路改築事業(旭志拡幅) | 菊池市 大津町 | 延長 L=4,200m、幅員 W=25.0m | H6 | H19 | イ | 50.4 | 33.5 | 66% | 継続 |
| 4 | 道路 | 国道445号 | 道路改築事業(縦木拡幅) | 泉村 | 延長 L=3,500m、幅員 W=7.0m (うちトンネル L=758m) | H1 | H17 | (イ) | 115.0 | 110.2 | 96% | 継続 |
| 5 | 道路 | 国道445号 | 道路改築事業(泉～相良バイパス) | 泉村 五木村 | 延長 L=9,985m、幅員 W=7.0m (うちトンネル L=2,782m) | S57 | H20 | (イ) | 53.0 | 26.9 | 51% | 継続 |
| 6 | 道路 | 国道266号 | 交通安全施設等整備事業 | 大矢野町 | 自転車歩行者道工 延長 L=2,040m、幅員 W=3.5m | H6 | H17 | イ | 13.9 | 11.4 | 82% | 継続 |
| 7 | 河川 | 菊池川 | 広域基幹河川改修事業 | 菊池市 | 改修延長 L=2,400m、堰 1基、橋梁 4橋 | S62 | H30 | (イ) | 49.0 | 27.8 | 57% | 継続 |
| 8 | 河川 | 浜戸川 | 広域基幹河川改修事業 | 富含町 城南町 | 改修延長 L=8,950m、堰 3基、橋梁 14橋 | S35 | H24 | (イ) | 180.0 | 161.4 | 90% | 継続 |
| 9 | 河川 | 浦川 | 広域基幹河川改修事業 | 荒尾市 長洲町 | 改修延長 L=5,574m、堰 3基、橋梁 13橋 | S56 | H17 | (イ) | 96.8 | 88.7 | 92% | 継続 |
| 10 | 河川 | 大野川 | 広域基幹河川改修事業 | 松橋町 不知火町 | 改修延長 L=11,100m、堰 6基、橋梁 22橋 | S48 | H30 | (イ) | 157.5 | 112.3 | 71% | 継続 |
| 11 | 河川 | 水俣川 | 広域基幹河川改修事業 | 水俣市 | 改修延長 L=7,185m、堰 3基、橋梁 3橋 | S55 | H25 | (イ) | 50.0 | 29.3 | 59% | 継続 |
| 12 | 河川 | 筑後川 (志賀瀬川) | 広域一般河川改修事業 | 小国町 南小国町 | 改修延長 L=3,080m、堰 1基、橋梁 4橋 | S42 | H23 | (イ) | 24.0 | 17.8 | 74% | 継続 |
| 13 | 河川 | 上内田川 | 広域一般河川改修事業 | 菊鹿町 鹿本町 七城町 | 改修延長 L=2,400m、堰 4基、橋梁 2橋 | S61 | H18 | (イ) | 25.1 | 19.1 | 76% | 継続 |
| 14 | 河川 | 天明新川 | 広域基幹河川改修事業 | 熊本市 | 改修延長 L=11,400m、堰 3基、橋梁 24橋 | S54 | H30 | (イ) | 170.0 | 114.0 | 67% | 継続 |
| 15 | 河川 | 坪井川 | 広域基幹河川改修事業 | 熊本市 西合志町 菊陽町 合志町 | 改修延長 L=37,300m、堰 1基、橋梁 41橋 | S33 | H18 | (イ) | 328.3 | 306.1 | 93% | 継続 |
| 16 | 河川 | 潤川 | 統合一級河川整備事業 | 宇土市 富含町 | 改修延長 L=2,250m、橋梁 4橋 | S60 | H29 | (イ) | 90.0 | 42.5 | 47% | 継続 |
| 17 | 河川 | 福川 | 統合一級河川整備事業 | 人吉市 | 改修延長 L=1,221m、堰 2基、橋梁 5橋 | S56 | H17 | (イ) | 12.9 | 12.0 | 93% | 継続 |
| 18 | 河川 | 網津川 | 統合二級河川整備事業 | 宇土市 | 改修延長 L=2,200m、堰 1基、橋梁 6橋 | S51 | H30 | (イ) | 66.7 | 33.2 | 50% | 継続 |
| 19 | 河川 | 広瀬川 | 統合二級河川整備事業 | 本渡市 | 改修延長 L=2,700m、堰 3基、橋梁 2橋 | S57 | H16 | (イ) | 18.3 | 16.3 | 89% | 継続 |
| 20 | ダム | 五木ダム | 治水ダム建設事業 | 五木村 | 重力式コンクリートダム V=119,000m ³ 、H=61.0m | S43 | H20 | (イ) | (185.0) | 141.2 | (76%) | 継続 (本体の評価保留) |

平成15年度 熊本県公共事業再評価箇所一覧表

| 整理番号 | 事業の種類 | 路線名 河川名 地区名等 | 事業名 | 事業箇所 | 箇所の概要・特記事項等 | 採択年度 | 完成 予定 年度 | 対象 選定 理由 | 全体 事業費 (億円) | 本年度 までの 投資額 (億円) | 予定 進捗率 (%) | 県の 対応 方針 |
|------|---------|--------------------|-------------|------------|--|------|----------------|----------------|-------------------|---------------------------|------------------|----------------|
| 21 | ダム | 釈迦院ダム | 河川総合開発事業 | 中央町 | 重力式コンクリートダム V=120,000m ³ 、H=52.0m | S57 | H22 | (イ) | 223.0 | 19.5 | 9% | 中止 |
| 22 | ダム | 路木ダム | 河川総合開発事業 | 牛深市 河浦町 | 重力式コンクリートダム V=88,000m ³ 、H=53.0m | H4 | H25 | (イ) | 90.0 | 22.5 | 25% | 継続 |
| 23 | ダム | 上津浦ダム | 河川総合開発事業 | 有明町 | 重力式コンクリートダム V=138,000m ³ 、H=54.0m | H1 | H16 | (イ) | 171.0 | 161.7 | 95% | 継続 |
| 24 | ダム | 高浜ダム | 河川総合開発事業 | 天草町 | 重力式コンクリートダム V=43,500m ³ 、H=44.0m | H4 | H22 | (イ) | 85.0 | 6.3 | 7% | 中止 |
| 25 | 海岸保全 | 荒尾海岸 | 海岸保全施設整備事業 | 荒尾市 | 緩傾斜護岸工 L=3,190m | S56 | H18 | (イ) | 35.5 | 30.4 | 86% | 継続 |
| 26 | 港湾 | 三角港 | 港湾環境整備事業 | 三角町 | 面積 A=1.6ha | H6 | H20 | イ | 2.8 | 1.1 | 39% | 継続 |
| 27 | 港湾 | 三角港 | 港湾改修事業 | 三角町 | 浮棧橋 1基 | H11 | H17 | ア | 2.0 | 0.1 | 5% | 休止 |
| 28 | 街路 | 長洲玉名線 | 緊急地方道路整備事業 | 長洲町 | 延長 L=1,270m、幅員 W=36.0m | H11 | H22 | ア | 38.0 | 0.8 | 2% | 継続 |
| 29 | 地すべり | 袴野 | 地すべり対策事業 | 益城町 | 集水井工 4基、横断リソグ L=4,883m、 アノカ工 68本、杭打工 101本 | S62 | H19 | (イ) | 9.9 | 8.2 | 83% | 継続 |
| 30 | 畑地帯総合整備 | 大津北部 | 県営畑地帯総合整備事業 | 大津町 旭志村 | 畑地かんがい A=188ha、農道工 L=5,725m、 区画整理 A=188ha | S63 | H19 | (イ) | 32.4 | 20.4 | 63% | 継続 |
| 31 | 農道整備 | 豊野西部 | 県営農免農道整備事業 | 豊野町 | 延長 L=3,331m、幅員 W=7.0m | H2 | H16 | イ | 14.4 | 13.3 | 92% | 継続 |
| 32 | 海岸保全 | 沖新 | 海岸保全施設整備事業 | 熊本市 | 堤防工 L=3,478m、樋門工 1基、消波工 L=1,868m | S33 | H24 | (イ) | 36.2 | 27.6 | 76% | 継続 |
| 33 | 海岸保全 | 浦田学料 | 海岸保全施設整備事業 | 熊本市 | 堤防工 L=3,003m、樋門工 1基、消波工 L=2,979m | S33 | H24 | (イ) | 42.1 | 33.0 | 78% | 継続 |
| 34 | 海岸保全 | 郡築 | 海岸保全施設整備事業 | 八代市 | 堤防工 L=2,965m、樋門工 4基、消波工 L=2,725m | S33 | H19 | (イ) | 36.2 | 34.4 | 95% | 継続 |
| 35 | 海岸保全 | 文政 | 海岸保全施設整備事業 | 鏡町 | 堤防工 L=5,894m、樋門工 5基、消波工 L=4,500m | S33 | H24 | (イ) | 60.1 | 51.7 | 86% | 継続 |
| 36 | 海岸保全 | 金剛 | 海岸保全施設整備事業 | 八代市 | 堤防工 L=6,049m、樋門工 3基、消波工 L=5,120m | S37 | H24 | (イ) | 74.5 | 52.5 | 71% | 継続 |
| 37 | 海岸保全 | 洲口 | 海岸保全施設整備事業 | 八代市 | 堤防工 L=、樋門工 1基、消波工 L=1,300m | S39 | H19 | (イ) | 13.0 | 11.2 | 86% | 継続 |
| 38 | 海岸保全 | 昭和 | 海岸保全施設整備事業 | 八代市 | 堤防工 L=2,597m、樋門工 3基、消波工 L=1,800m | S46 | H19 | (イ) | 72.3 | 64.5 | 89% | 継続 |
| 39 | 海岸保全 | 豊川 | 海岸保全施設整備事業 | 松橋町 | 堤防工 L=1,049m、樋門工 5基、消波工 L=1,049m | S49 | H24 | (イ) | 30.1 | 21.1 | 70% | 継続 |
| 40 | 海岸保全 | 和鹿島 | 海岸保全施設整備事業 | 小川町 竜北町 | 堤防工 L=7,331m、樋門工 3基、消波工 L=5,000m | S49 | H24 | (イ) | 99.8 | 82.6 | 83% | 継続 |

平成15年度 熊本県公共事業再評価箇所一覧表

| 整理番号 | 事業の種類 | 路線名 河川名 地区名等 | 事業名 | 事業箇所 | 箇所の概要・特記事項等 | 採択年度 | 完成 予定 年度 | 対象 選定 理由 | 全体 事業費 (億円) | 本年度 までの 投資額 (億円) | 予定 進捗率 (%) | 県の 対応 方針 |
|------|-------|--------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------|----------------|----------------|-------------------|---------------------------|------------------|----------------|
| 41 | 海岸保全 | 日奈久 | 海岸保全施設整備事業 | 八代市 | 堤防工 L=1,390m、樋門工 1基、消波工 L=640m | S55 | H19 | (イ) | 16.0 | 13.9 | 87% | 継続 |
| 42 | 海岸保全 | 網田 | 海岸保全施設整備事業 | 宇土市 | 堤防工 L=1,625m、樋門工 1基、消波工 L=1,625m | S56 | H24 | (イ) | 23.3 | 15.1 | 65% | 継続 |
| 43 | 海岸保全 | 乙島口 | 海岸保全施設整備事業 | 熊本市 | 堤防工 L=1,588m、樋門工 3基、消波工 L=850m | S61 | H19 | (イ) | 21.9 | 18.3 | 83% | 継続 |
| 44 | 海岸保全 | 小白 | 海岸保全施設整備事業 | 熊本市 天水町 | 堤防工 L=1,833m、樋門工 1基、消波工 L=898m | S63 | H24 | (イ) | 6.8 | 3.0 | 44% | 継続 |
| 45 | 海岸保全 | 大口 | 海岸保全施設整備事業 | 三角町 | 消波工 L=592m | H6 | H24 | イ | 15.6 | 6.8 | 44% | 継続 |
| 46 | 林道 | 中央砥用 | フォレスト・コミュニティ総合整備事業 ふるさと林道緊急整備事業 | 中央町 砥用町 | 延長 L=23,200m、幅員 W=5.0m | H2 | H19 | (工) | 80.4 | 58.8 | 73% | 継続 |
| 47 | 林道 | 西岳不動岩 | フォレスト・コミュニティ総合整備事業 ふるさと林道緊急整備事業 | 山鹿市 鹿北町 菊鹿町 | 延長 L=17,300m、幅員 W=5.0m | H10 | H24 | 工 | 26.9 | 11.8 | 44% | 継続 |
| 48 | 林道 | 矢部水越 | フォレスト・コミュニティ総合整備事業 ふるさと林道緊急整備事業 | 御船町 矢部町 | 延長 L=21,843m、幅員 W=5.0m | S61 | H16 | (工) | 56.4 | 54.1 | 96% | 継続 |
| 49 | 林道 | 坂本山江 | フォレスト・コミュニティ総合整備事業 ふるさと林道緊急整備事業 | 坂本村 山江村 | 延長 L=28,111m、幅員 W=5.0m | S56 | H19 | (工) | 65.2 | 52.5 | 81% | 継続 |
| 50 | 林道 | 福根 | フォレスト・コミュニティ総合整備事業 ふるさと林道緊急整備事業 | 泉村 | 延長 L=18,800m、幅員 W=4.0m | S62 | H22 | (工) | 35.2 | 24.9 | 71% | 継続 |
| 51 | 林道 | 久連子椎原 | フォレスト・コミュニティ総合整備事業 ふるさと林道緊急整備事業 | 泉村 | 延長 L=11,330m、幅員 W=5.0m | H1 | H16 | (工) | 28.0 | 26.8 | 96% | 継続 |
| 52 | 林道 | 泉五木 | フォレスト・コミュニティ総合整備事業 ふるさと林道緊急整備事業 | 泉村 | 延長 L=10,355m、幅員 W=4.0m | H4 | H16 | (工) | 22.0 | 20.3 | 92% | 継続 |
| 53 | 林道 | 槻木南 | フォレスト・コミュニティ総合整備事業 ふるさと林道緊急整備事業 | 多良木町 | 延長 L=19,338m、幅員 W=4.0m | S61 | H16 | (工) | 44.7 | 43.8 | 98% | 継続 |
| 54 | 林道 | 梅木鶴 | フォレスト・コミュニティ総合整備事業 ふるさと林道緊急整備事業 | 水上村 | 延長 L=29,900m、幅員 W=4.0m | S54 | H20 | (工) | 66.4 | 49.7 | 75% | 継続 |
| 55 | 林道 | 相良五木 | フォレスト・コミュニティ総合整備事業 ふるさと林道緊急整備事業 | 相良村 五木村 | 延長 L=16,850m、幅員 W=4.0m | H4 | H20 | (工) | 28.8 | 19.7 | 68% | 継続 |
| 56 | 下水道 | 南関 | 特定環境保全公共下水道事業 | 南関町 | 計画処理面積 A=114ha 計画処理人口 N=3,400人 | H6 | H25 | イ | 44.1 | 25.5 | 58% | 継続 |
| 57 | 下水道 | 苓北 | 特定環境保全公共下水道事業 | 苓北町 | 計画処理面積 A=251ha 計画処理人口 N=6,900人 | H6 | H23 | イ | 78.0 | 72.1 | 92% | 継続 |
| 58 | 下水道 | 天草 | 特定環境保全公共下水道事業 | 天草町 | 計画処理面積 A=61ha 計画処理人口 N=2,400人 | H8 | H24 | 工 | 36.0 | 12.1 | 34% | 継続 |
| 59 | 農道整備 | 宇土南部 | 県営農免農道整備事業 | 宇土市 | 延長 L=2,400m、幅員 W=7.0m | H4 | H26 | 休止 再開 | 13.0 | 1.4 | 11% | 再開 |

1. 対象選定理由（要綱第2条関係）

ア 事業採択後5年間を経過した時点で未着工の事業

イ 事業採択後10年間を経過した時点で、一部供用されている事業を含め、継続中の事業

または、社会情勢の急激な変化等により、再評価を実施する必要があると判断された事業

ウ 事業採択前の準備・計画段階で5年間が経過している事業

エ 国庫補助事業について、国において当該事業を所管する省庁から別に再評価の対象要件が示された事業

なお、再々評価に該当する事業は、（ ）にて表示している。

2. 予定進捗率は事業費ベースで記入している。

3. 対応方針は継続、休止、中止の別を記入している。

継続 : 事業を継続することが妥当と判断されるもの

休止 : 事業を一時的に休止することが妥当と判断されるもの

中止 : 事業を中止することが妥当と判断されるもの

再開 : 休止した事業の再開が妥当と判断されるもの