

様式 1

平成 1 4 年度 熊本県公共事業再評価箇所一覧表

整理番号	事業の種類	路線名 河川名 地区名等	事業名	事業箇所	箇所の概要・特記事項等	採択年度	完成 予定 年度	対象 選定 理由	全体 事業費 (億円)	本年度 までの 投資額 (億円)	予定 進捗率 (%)	対応 方針
1	道路	国道 4 4 3 号	道路改築事業 (空港西拡幅)	熊本市 益城町	延長 L = 6 , 8 6 0 m、幅員 W = 1 4 ~ 2 5 m	H 5	H16	イ	73.8	67.7	92%	継続
2	道路	国道 4 4 3 号	特殊改良一種事業 (土山バイパス)	益城町	延長 L = 1 , 3 6 0 m、幅員 W = 1 7 m	H 5	H16	イ	7.5	5.1	68%	継続
3	道路	国道 4 4 3 号	道路改築事業 (木倉バイパス)	御船町	延長 L = 3 , 0 0 0 m、幅員 W = 2 8 m	H 5	H18	イ	43.9	27.9	64%	継続
4	道路	国道 4 4 5 号	特殊改良一種事業 (北中島バイパス)	矢部町	延長 L = 1 , 4 5 0 m、幅員 W = 1 4 m	H 5	H15	イ	17.7	14.9	84%	継続
5	道路	国道 4 4 5 号	道路改築事業 (五家荘バイパス)	泉村	延長 L = 7 , 5 3 4 m、幅員 W = 8 m (うちトンネル延長 L = 1 , 0 5 5 m)	H 5	H23	イ	130.4	53.7	41%	継続
6	道路	国道 2 1 9 号	特殊改良一種事業 (多武除拡幅)	球磨村	延長 L = 1 , 0 0 0 m、幅員 W = 1 0 . 5 m	H 5	H17	イ	23.2	18.4	79%	継続
7	道路	国道 3 8 8 号	特殊改良一種事業 (湯前バイパス)	湯前町 水上村	延長 L = 1 , 2 0 0 m、幅員 W = 1 2 m	H 5	H17	イ	20.8	13.6	65%	継続
8	道路	国道 2 6 6 号	道路改築事業 (宮田バイパス)	倉岳町	延長 L = 3 , 3 6 4 m、幅員 W = 1 0 . 5 m (うちトンネル延長 L = 5 2 1 m)	H 5	H17	イ	55.0	44.0	80%	継続
9	道路	国道 3 8 9 号	道路改築事業 (苓北拡幅)	苓北町	延長 L = 4 , 8 2 0 m、幅員 W = 1 0 m	H 5	H15	イ	44.0	43.6	99%	継続

様式 1

平成 1 4 年度 熊本県公共事業再評価箇所一覧表

整理番号	事業の種類	路線名 河川名 地区名等	事業名	事業箇所	箇所の概要・特記事項等	採択年度	完成 予定 年度	対象 選定 理由	全体 事業費 (億円)	本年度 までの 投資額 (億円)	予定 進捗率 (%)	対応 方針
10	道路	一般県道 湯前人吉 自転車道線	自転車道整備事業	湯前町 ～ 人吉市	延長 L = 2 9 , 0 0 0 m、幅員 W = 4 . 0 m	H 5	H 1 7	イ	62.8	45.6	73%	継続
11	港湾	熊本港	環境整備（廃棄物埋立護岸）事業	熊本市	護岸 L = 1 , 8 8 2 m	H 5	H 1 7	イ	206.8	204.5	99%	継続
12	港湾	水俣港	地方港湾改修事業	水俣市	臨港道路 L = 9 4 0 m	H 5	H 1 7	イ	20.8	16.3	78%	継続
13	海岸	河内港	港湾海岸高潮対策事業	熊本市	堤防（補強）L = 1 . 1 3 3 m、樋門 1 基	H 5	H 1 7	イ	23.8	18.8	79%	継続
14	下水道	球磨川上流	流域下水道事業	球磨郡錦町ほか 8 町村	計画処理面積 A=1,582ha 計画処理人口 N=37,830人 処理場用地 A=5.1ha	H 5	H 2 5	イ	###	115.7	88%	継続
15	地すべり	むろはら 室原	地すべり対策事業	小国町	集水井工 = 7 基、横ボーリング工 = 1,260m、 抑止杭工 = 6 0 本	H 5	H 1 9	イ	5.2	3.8	73%	継続
16	農村の総合整備	網津	農村活性化 住環境整備事業	宇土市	受益面積 2 0 2 ha、ほ場整備 A = 4 4 ha、 集落道 L = 1 , 0 0 0 m、ほか農村住環境整備 1 式	H 5	H 1 9	イ	10.3	4.3	42%	継続
17	地すべり	下大多尾	地すべり対策事業	新和町	受益面積 2 8 ha、抑制・抑止工 1 6 ブロック	H 5	H 1 8	イ	11.5	5.8	50%	継続
18	林道	東部小岱山	フォレスト・コミュニティ総合整備事業 ふるさと林道緊急整備事業	玉名市 南関町	全体計画延長 L = 9,500m、幅員 W = 7 m	H 9	H 2 3	工	33.2	15.1	45%	継続
19	林道	岩野白蔵	フォレスト・コミュニティ総合整備事業 ふるさと林道緊急整備事業	水上村	全体計画延長 L = 18,300m、幅員 W = 5 m	H 9	H 2 6	工	40.0	8.5	21%	継続

1. 対象選定理由（要綱第2条関係）

ア 事業採択後5年間を経過した時点で未着工の事業

イ 事業採択後10年間を経過した時点で、一部供用されている事業を含め、継続中の事業
または、社会情勢の急激な変化等により、再評価を実施する必要があると判断された事業

ウ 事業採択前の準備・計画段階で5年間が経過している事業

エ 国庫補助事業について、国において当該事業を所管する省庁から別に再評価の対象要件が示された事業

2. 予定進捗率は事業費ベースで記入している。

3. 対応方針は継続、休止、中止の別を記入している。

継続 : 事業を継続することが妥当と判断されるもの

休止 : 事業を一時的に休止することが妥当と判断されるもの

中止 : 事業を中止することが妥当と判断されるもの