

令和3年(2021年)8月3日

循環社会推進課

令和2年7月豪雨 公費解体の進捗状況について

令和2年7月豪雨に係る損壊家屋等の公費解体の進捗状況については、以下のとおりです。

工事発注が順調に進み、発注率は9割を超えた。

(8月までに概ね発注完了の見込み)

7月の完了件数は過去最多となり、6割超の解体工事が完了。

完了市町村も前月から1増、16市町村となった。(南小国町)

【公費解体の申請・発注・完了件数】(令和3年7月末現在)

申請件数 2,438件 前月比: 4件減 ※申請取下等による減。

発注件数 2,244件 前月比: 216件増

発注率 92.0% 前月比: 9.0ポイント増 発注完了19/23市町村

完了件数 1,501件 前月比: 300件増

完了率 61.6% 前月比: 12.4ポイント増 解体完了16/23市町村

公費解体等の申請・発注・完了件数の推移

| | 申請件数(A) | | | 発注件数(B) | 完了件数(C) | | | 発注率(B/A) | 完了率(C/A) |
|-----|---------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|----------|----------|
| | | 市町村発注分 | 所有者発注分 | | | 市町村発注分 | 所有者発注分 | | |
| 4月末 | 2,454 | 2,077 | 377 | 1,430 | 788 | 411 | 377 | 58.3% | 32.1% |
| 5月末 | 2,449 | 2,072 | 377 | 1,760 | 955 | 578 | 377 | 71.9% | 39.0% |
| 6月末 | 2,442 | 2,065 | 377 | 2,028 | 1,201 | 824 | 377 | 83.0% | 49.2% |
| 7月末 | 2,438 | 2,061 | 377 | 2,244 | 1,501 | 1,124 | 377 | 92.0% | 61.6% |

市町村別の詳細は別紙。

【市町村別】 公費解体の申請・発注・完了状況 (令和3年7月末現在)

| 地域 | 市町村 | 申請件数 (A) | | | 発注件数 (B) | 完了件数 (C) | | | 発注率 (B / A) | 完了率 (C / A) |
|----------|-------|------------|------------|-----|-------------|------------|------------|-----|----------------|----------------|
| | | 市町村 発注分 | 所有者 発注分 | | | 市町村 発注分 | 所有者 発注分 | | | |
| 八代 | 八代市 | 296 | 291 | 5 | 294 | 139 | 134 | 5 | 99.3% | 47.0% |
| 水俣 芦北 | 水俣市 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 100% | R3.3月完了 |
| | 芦北町 | 406 | 361 | 45 | 317 | 244 | 199 | 45 | 78.1% | 60.1% |
| | 津奈木町 | 8 | 8 | | 8 | 8 | 8 | | 100% | R3.2月完了 |
| 人吉 球磨 | 人吉市 | 1,204 | 918 | 286 | 1,116 | 729 | 443 | 286 | 92.7% | 60.5% |
| | 錦町 | 15 | 13 | 2 | 15 | 13 | 11 | 2 | 100% | 86.7% |
| | 多良木町 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | | 100% | R3.2月完了 |
| | 湯前町 | 3 | | 3 | 3 | 3 | | 3 | 100% | R2.11月完了 |
| | 水上村 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 100% | R3.2月完了 |
| | 相良村 | 64 | 59 | 5 | 64 | 59 | 54 | 5 | 100% | 92.2% |
| | 五木村 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 100% | R3.2月完了 |
| | 山江村 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | 100% | R3.3月完了 |
| | 球磨村 | 365 | 352 | 13 | 350 | 232 | 219 | 13 | 95.9% | 63.6% |
| | あさぎり町 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 100% | R3.1月完了 |
| 荒尾 玉名 | 荒尾市 | 29 | 20 | 9 | 29 | 29 | 20 | 9 | 100% | R3.2月完了 |
| | 玉名市 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 100% | R3.3月完了 |
| | 南関町 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | | 100% | R3.3月完了 |
| | 和水町 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 100% | R2.8月完了 |
| 菊池 阿蘇 | 菊池市 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 100% | R3.2月完了 |
| | 合志市 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 100% | R2.11月完了 |
| | 南小国町 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 100% | R3.7月完了 |
| | 小国町 | 6 | 6 | | 6 | 3 | 3 | | 100% | 50.0% |
| 天草 | 天草市 | 9 | 8 | 1 | 9 | 9 | 8 | 1 | 100% | R3.6月完了 |
| 合計 | | 2,438 | 2,061 | 377 | 2,244 | 1,501 | 1,124 | 377 | 92.0% | 61.6% |

【発注件数について】

発注件数は以下により算出。(解体が完了しているものも含む)

『発注件数』 = 「市町村による解体工事の発注(契約)済件数」 + 「所有者による解体工事の発注(契約)済件数」

【公費解体の内訳について】

いずれも、公費により解体費用を負担するが、以下のように取り扱いが異なる。

- 市町村発注分 …… 被災家屋の所有者等からの申請に基づき、市町村が解体工事の発注を行うもの。
- 所有者発注分 …… 被災家屋の所有者等が自ら解体工事を発注し、解体工事に要した経費について、市町村から費用償還を受けるもの。