

坂本復興トピック

[第1号]

令和7年（2025年）4月1日



国土交通省、熊本県、八代市から
坂本地域の復興に関する情報を発信します。

県 球磨川流域復興局より（TEL.096-333-2609）

○坂本地域の皆様には、令和2年7月豪雨からの復旧・復興と、命と環境を守る「緑の流域治水」の推進にご理解・ご協力をいただきありがとうございます。

○このたび、坂本地域の工事の状況などを二ヶ月に1回程度で皆様にお知らせすることとしましたので、参考にしていただければ幸いです。

○工事に伴う交通規制等が多くなり、皆様にはご不便をおかけすることもあります。国・県・市が連携して一日も早い生活再建に向けて取り組んで参ります。

国 八代復興事務所より（TEL.0965-39-5101）

坂本地区の道路かさ上げ工事に着手しました！！

○国道219号の坂本地区（中谷橋～坂本橋区間）において、道路の擁壁工を推進するとともに、令和6年10月から皆様のご協力のもと全面通行止めを行い、道路のかさ上げ工事を本格的に着手しました。



道路かさ上げイメージ

坂本橋上部工工事が完工しました！！

○令和7年3月に坂本橋上部工工事が完工しました。令和7年4月からは、坂本橋及び周辺の付属物や舗装の工事を実施します。



坂本地区の工事状況

深水橋の上部工工事に着手します！！

○令和7年4月から上部工架設工事の準備のため、国道219号を令和7年4月～7月頃まで、夜間全面通行止めにする予定です。安全対策に十分配慮して作業を行いますので、皆様のご協力をお願いいたします。



架設完了状況



深水橋上部工架設作業イメージ

瀬高地区の道路かさ上げ工事に着手します！！

○国道219号の瀬高地区（西部地区～中谷橋区間）において、令和7年4月1日から夜間全面通行止めを行い、かさ上げ工事を本格的に始めます。迂回路として対岸道路の県道中津道八代線等を一部片側交互通行で通行できますのでご利用ください。

坂本地域の早期復旧に向けて鋭意取り組んで参ります。引き続き皆様のご理解ご協力をお願いいたします。

国 八代河川国道事務所より (TEL.0965-32-4135)

輪中堤・宅地かさ上げ事業を行っています！！

○中流部の川沿いのわずかな平地を利用して形成された集落等について、令和2年7月洪水と同規模の洪水に対して家屋の浸水被害を防止するため、河川事業による輪中堤・宅地かさ上げを実施しています。

○現在、各地区で事業説明会を順次開催し、地域との合意形成に努めながら令和7年度未完了を目標に事業を進めています。

○令和7年3月末現在、八代市では15箇所のうち13箇所で輪中堤・宅地かさ上げ工事に着手し、うち2箇所で工事が完了しています。

＜令和7年3月末時点の輪中堤・宅地かさ上げ工事実施箇所＞



坂本・松崎地区工事進捗状況 3月末時点
【八代市坂本・松崎地区】



上今泉地区工事進捗状況 3月末時点
【八代市上今泉地区】



県 土木部 及び 市より (八代市観光振興課 TEL.0965-33-4115)

道の駅坂本の再整備について！！

○被災した道の駅坂本の早期の復旧に向けて、施設などの再整備に全力で取り組んでいます。

○今後、詳細な設計を行い、令和9年7月のオープンを目指し取り組みを進めていきます。



今後のスケジュール(令和7年3月7日時点)

令和7年4月～令和8年3月	国による敷地と前面道路の一体的なかさ上げ
令和8年4月～令和9年6月	県・市による地域振興施設や駐車場等の整備
令和9年7月	オープン

復旧・復興の進捗状況については各機関のホームページから確認できます

国 八代復興事務所
災害復旧工事状況について



国 八代河川国道事務所
球磨川水系緊急治水対策プロジェクト



県 球磨川流域復興局
令和2年7月豪雨からの復旧・復興プラン



市 観光振興課
道の駅坂本の再整備に係る進捗について

