

社会資本総合整備計画

事後評価書

令和08年07月30日

計画の名称	山都町グランドデザインに資する特定地区公園（カントリーパーク）の整備推進													
計画の期間	令和06年度 ～ 令和06年度（1年間）										重点配分対象の該当			
交付対象	山都町													
計画の目標	熊本県内の都市計画区域外の地域における、人口減少、少子高齢化等の課題を踏まえて、自然環境の保全、災害発生時の避難地確保及び歴史的・文化的な遺産と一体となった景観形成等を図るため、特定地区公園（カントリーパーク）を整備し、県内一人当たりの都市公園等面積を増加させる。													
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		100	A	100	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R6（2024）当初		R6（2024）末
1	町内一人当たりの都市公園等面積を2.9㎡/人から9.1㎡/人に増加 都市公園等現況調査により、特定地区公園を含む一人当たりの都市公園等面積（㎡／人）を算出する。	3㎡/人	㎡/人	9㎡/人

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	山都町	直接	山都町	－	－	特定地区公園（山都町運動公園）	山都町運動公園 8.7ha	上益城郡山都町	■					100		未策定
											小計						100		
											合計						100		

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
事業担当課において、数値目標の達成状況や事業効果の発現状況を検証した。	令和 8 年度
	公表の方法
	熊本県HPにて公表
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	運動公園の整備によって、利用環境が向上するとともに、災害発生時の避難地等の確保が図られた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○特記事項（今後の方針等）	
通常時の利活用と併せて、防災訓練等定期的に実施する。また、適正な維持管理を行い、施設の長寿命化を図る。	

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			
	最 終 目標値	9m2/人	
	最 終 実績値	9m2/人	