

今年度中にすべての災害公営住宅に入居できるようになりました！

災害公営住宅については、市町村や工事業者の方々など、関係された方々の御尽力により、益城町をはじめとする12市町村1,715戸すべてが、3月中に完成し、入居ができることとなりましたのでお知らせします。

1月末までに完成し、入居開始している団地

12市町村	53団地	1,084戸	入居開始済
-------	------	--------	-------

2月に完成し、入居が可能となる団地

市町村	団地名	戸数	入居可能日
宇城市	松橋大野復興住宅	27戸	3月23日
御船町	上高野団地	13戸	3月4日
益城町	上陳団地	7戸	2月14日
	福富団地	24戸	2月26日
	木山上辻団地	14戸	2月26日
	5団地	85戸	

3月に完成し、入居が可能となる団地

市町村	団地名	戸数	入居可能日
宇城市	小野部田復興住宅	20戸	3月23日
阿蘇市	小里団地	20戸	3月25日
大津町	町民グラウンド団地	27戸	3月20日
益城町	島田団地	28戸	3月6日
	広崎第2団地	78戸	3月17日
	広崎第4団地	12戸	3月19日
	安永団地	93戸	3月26日
	木山下辻団地	120戸	3月27日
	市ノ後第2団地	40戸	3月30日
	馬水団地	108戸	3月31日
	10団地	546戸	

合計	68団地	1,715戸	
----	------	--------	--

【お問い合わせ先】土木部 建築住宅局 住宅課
今福、笹淵 (内線 6254)
(ダイヤルイン 333-2554)

災害公営住宅の整備状況について

令和2年(2020年)2月28日時点
熊本県土木部建築住宅局住宅課

※太字・下線部が追加・変更された内容になります。

工事完了

No	市町村	整備 予定戸数	地区・団地名	着手戸数	整備手法	進捗状況	完成予定時期	入居予定時期
1	熊本市 (完了)	326 戸	白藤団地	76 戸	直接建設(市)	工事完了	2019年8月完成	2019年10月
			舞原第一団地	19 戸	直接建設(市)	工事完了	2019年3月完成	2019年5月
			大江第二団地	19 戸	直接建設(市)	工事完了	2019年5月完成	2019年7月
			秋津第二団地	36 戸	直接建設(市)	工事完了	2019年8月完成	2019年10月
			南熊本第二団地	80 戸	買取り(民間)	工事完了	2019年11月完成	2020年1月
			舞原第二団地	60 戸	買取り(民間)	工事完了	2019年3月完成	2019年5月
			塚原第二団地	20 戸	買取り(民間)	工事完了	2019年1月完成	2019年3月
			舞原第三団地	16 戸	買取り(民間)	工事完了	2019年9月完成	2019年11月
		8 団地	小計	326 戸				
2	宇土市 (完了)	25 戸	境目団地	25 戸	直接建設(県受託)	工事完了	2018年9月完成	2018年11月
			1 団地	小計	25 戸			
3	宇城市	181 戸	松橋大野復興住宅	27 戸	買取り(UR)	工事完了	2020年2月完成	2020年3月
			両仲間復興住宅	16 戸	買取り(民間)	工事完了	2019年2月完成	2019年4月
			南豊崎復興住宅	22 戸	買取り(民間)	工事完了	2019年1月完成	2019年3月
			曲野中村復興住宅	30 戸	買取り(民間)	工事完了	2019年7月完成	2019年9月
			小野部田復興住宅	20 戸	買取り(民間)	工事着手	2020年3月	2020年3月
			海東復興住宅	6 戸	買取り(民間)	工事完了	2019年12月完成	2020年1月
			川尻復興住宅	20 戸	買取り(民間)	工事完了	2018年12月完成	2019年1月
			御領第1復興住宅	10 戸	買取り(民間)	工事完了	2018年11月完成	2019年1月
			御領第2復興住宅	10 戸	買取り(民間)	工事完了	2018年7月完成	2018年8月
			響原復興住宅	20 戸	買取り(UR)	工事完了	2019年1月完成	2019年2月
		10 団地	小計	181 戸				
4	阿蘇市	71 戸	新小里団地	21 戸	直接建設(市)	工事完了	2019年2月完成	2019年4月
			小里団地	20 戸	直接建設(市)	工事着手	2020年3月	2020年3月
			北古神団地	24 戸	直接建設(市)	工事完了	2019年12月完成	2020年2月
			大道団地	6 戸	直接建設(市)	工事完了	2019年9月完成	2019年11月
		4 団地	小計	71 戸				
5	美里町 (完了)	10 戸	永富復興団地	5 戸	直接建設(県受託)※1	工事完了	2018年10月完成	2018年11月
			堅志田復興団地	5 戸	直接建設(県受託)※1	工事完了	2018年10月完成	2018年11月
		2 団地	小計	10 戸				
6	大津町	74 戸	立石第二団地	25 戸	直接建設(県受託)※1	工事完了	2020年1月完成	2020年2月
			引水団地	12 戸	直接建設(県受託)※1	工事完了	2019年5月完成	2019年5月
			さんそん桜団地	10 戸	直接建設(県受託)※1	工事完了	2019年5月完成	2019年5月
			町民グラウンド団地	27 戸	直接建設(県受託)※1	工事着手	2020年3月	2020年3月
		4 団地	小計	74 戸				
7	西原村 (完了)	57 戸	山西団地	45 戸	買取り(民間、県技術支援)	工事完了	2018年8月完成	2018年8月
			第2河原団地	12 戸	買取り(民間、県技術支援)	工事完了	2018年6月完成	2018年7月
		2 団地	小計	57 戸				
8	南阿蘇村 (完了)	94 戸	下西原第1団地	28 戸	直接建設(県受託)	工事完了	2019年1月完成	2019年2月
			馬立団地	40 戸	買取り(民間、県技術支援)	工事完了	2019年3月完成	2019年4月
			下西原第2団地	16 戸	買取り(民間、県技術支援)	工事完了	2019年10月完成	2019年11月
			長陽西部団地	10 戸	買取り(民間、県技術支援)	工事完了	2019年9月完成	2019年10月
		4 団地	小計	94 戸				
9	御船町 (完了)	100 戸	一丁目第1団地	20 戸	買取り(UR)	工事完了	2019年11月完成	2019年12月
			一丁目第2団地	20 戸	買取り(民間)	工事完了	2019年3月完成	2019年4月
			上高野団地	13 戸	買取り(民間)	工事完了	2020年2月完成	2020年3月
			小坂団地	19 戸	買取り(民間)	工事完了	2019年9月完成	2019年9月
			木倉団地	8 戸	買取り(民間)	工事完了	2019年5月完成	2019年6月
			旭町団地	10 戸	買取り(民間)	工事完了	2019年5月完成	2019年6月
			古閑迫団地	10 戸	買取り(UR)	工事完了	2019年3月完成	2019年4月
		7 団地	小計	100 戸				
10	嘉島町 (完了)	54 戸	荒尾団地	18 戸	買取り(UR)	工事完了	2019年12月完成	2019年12月
			門ノ久団地	17 戸	買取り(UR)	工事完了	2019年12月完成	2019年12月
			浮明団地	9 戸	買取り(UR)	工事完了	2019年8月完成	2019年9月
			蔵園団地	10 戸	買取り(UR)	工事完了	2019年8月完成	2019年9月
		4 団地	小計	54 戸				

No	市町村	整備 予定戸数	地区・団地名	着手戸数	整備手法	進捗状況	完成予定時期	入居予定時期
11	益城町	671 戸	広崎第2団地	78 戸	買取り(UR)	工事着手	2020年3月	2020年3月
			広崎第3団地	43 戸	買取り(UR)	工事完了	2019年12月完成	2020年1月
			古閑団地	10 戸	買取り(民間)	工事完了	2019年12月完成	2019年12月
			福富団地	24 戸	買取り(民間)	工事完了	2020年2月完成	2020年2月
			広崎第4団地	12 戸	買取り(民間)	工事着手	2020年3月	2020年3月
			馬水団地	108 戸	買取り(UR)	工事着手	2020年3月	2020年3月
			安永団地	93 戸	買取り(UR)	工事着手	2020年3月	2020年3月
			木山下辻団地	120 戸	買取り(民間、県技術支援)	工事着手	2020年3月	2020年3月
			市ノ後第2団地	40 戸	買取り(民間、県技術支援)	工事着手	2020年3月	2020年3月
			宮園第1団地	24 戸	買取り(民間)	工事完了	2019年12月完成	2019年12月
			宮園第2団地	6 戸	買取り(民間)	工事完了	2019年12月完成	2019年12月
			木山上辻団地	14 戸	買取り(民間)	工事完了	2020年2月完成	2020年2月
			島田団地	28 戸	買取り(民間、県技術支援)	工事着手	2020年3月	2020年3月
			砥川第1団地	10 戸	買取り(民間、県技術支援)	工事完了	2019年1月完成	2019年1月
			砥川第2団地	7 戸	買取り(民間、県技術支援)	工事完了	2020年1月完成	2020年1月
			畑中団地	10 戸	買取り(民間、県技術支援)	工事完了	2019年2月完成	2019年2月
			田中団地	21 戸	買取り(民間、県技術支援)	工事完了	2020年1月完成	2020年2月
			田原第2団地	16 戸	買取り(民間、県技術支援)	工事完了	2019年1月完成	2019年1月
			上陳団地	7 戸	買取り(民間、県技術支援)	工事完了	2020年2月完成	2020年2月
	19 団地	小計	671 戸					
12	甲佐町 (完了)	52 戸	白旗団地	10 戸	直接建設(県受託)	工事完了	2019年1月完成	2019年2月
			乙女団地	12 戸	直接建設(県受託)	工事完了	2019年1月完成	2019年2月
			甲佐団地	30 戸	直接建設(県受託)	工事完了	2019年3月完成	2019年4月
			3 団地	小計	52 戸			
合計		1,715 戸	68 団地	1,715 戸				

【注意事項】

- ・整備予定戸数等の記載内容は、整備状況により変更する場合があります。
- ・完成予定時期は、工事の進捗状況により変更する場合があります。
- ・入居予定時期は、市町村が予定した時期を記載しており、工事の進捗状況により変更する場合があります。
- ・整備手法については、次のとおり

直接建設(市)：市が直接建設
 直接建設(県受託)：県が協定に基づき受託して市町村に代わり建設し、市町村へ引き渡す(※1美里町及び大津町は、町で工事発注)
 買取り(UR)：都市再生機構(UR)が建設し、市町村が買取る
 買取り(民間)：公募により民間事業者を選定して建設し、市町村が買取る
 買取り(民間、県技術支援)：公募により民間事業者を選定して建設し、市町村が買取る(県が協定に基づき技術支援)

整備予定戸数	68 団地 1,715 戸
工事着手	68 団地 1,715 戸 (100%)
工事完了	58 団地 1,169 戸 (68%)