

1 堆積土砂の撤去

※スケジュールは、現時点の予定であり、変更になる場合があります。

○7月豪雨の影響等により、芦北町内の県管理河川に堆積した土砂のうち、特に緊急に撤去が必要な土量、約9万m³(14河川)を5月末までに撤去。



天月川(芦北町天月)

事業名等	スケジュール				
	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度~
堆積土砂撤去	撤去完了		維持管理上、必要な土砂撤去の継続的な実施		

2 道路・河川等の災害復旧

- 芦北町内において、県が管理する道路や河川等のうち、被災した約284箇所(約78億円)について、復旧工事を行うもの。
- 本格的な工事着手までに時間を要する箇所のうち、出水により家屋への影響が懸念される箇所等については、応急対策を実施。
- 6月末時点で89箇所(約23億円)を工事事契約済。進捗率は、約29%。



宮の浦川(芦北町宮浦)



県道芦北坂本線(芦北町大岩)



県道球磨田浦線(芦北町吉尾)

事業名等	スケジュール				
	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度
災害復旧事業	応急工事		復旧工事		

3 再度災害防止のための改良復旧


○甚大な浸水等被害を受けた佐敷川水系及び吉尾川について、再度災害防止を図る改良復旧を計画。詳細設計を進め、秋頃の本格着工を目指す。



■佐敷川水系災害復旧助成事業

- ・事業延長 約8.7km
- ・事業内容 堤防高上げ、築堤、引堤、河道掘削、橋梁架替、堰改築等

<改良復旧イメージ断面図>



事業名	スケジュール				
	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度
佐敷川水系災害復旧助成事業	応急工事		設計	工事	
吉尾川災害関連事業	応急工事		設計	工事	

4 土石流や斜面崩壊への緊急対策

○土石流や斜面崩壊による災害に緊急に対応するため、芦北町内で砂防えん堤や斜面对策工事を9箇所計画。用地取得等を踏まえ、順次、工事着手。2箇所は工事契約済み。1箇所は用地取得済みで発注準備中。

園口川(芦北町八幡)



塩尾(芦北町女島)



事業名等	スケジュール				
	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度
土砂災害緊急対策工事	応急	設計	工事		

※関連する事業を含めたスケジュールです。

1 堆積土砂の撤去

※スケジュールは、現時点の予定であり、変更になる場合があります。

○7月豪雨の影響等により、津奈木町内の県管理河川に堆積した土砂のうち、特に緊急に撤去が必要な土量、約2.5km³(2河川)を5月末までに撤去。



事業名等	スケジュール				
	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度～
堆積土砂撤去	撤去完了	維持管理上、必要な土砂撤去の継続的な実施			

2 道路・河川等の災害復旧

- 津奈木町内において、県が管理する道路や河川等のうち、被災した約30箇所(約4億円)について、復旧工事を行うもの。
- 本格的な工事着手までに時間を要する箇所のうち、出水により家屋への影響が懸念される箇所等については、応急対策を実施。
- 6月末時点で5箇所(約1億円)を工事契約済み。進捗率は、約17%。



事業名等	スケジュール				
	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度
災害復旧事業	応急工事	復旧工事			

3 土石流災害への緊急対策

○津奈木町福浜(大坪川1)で発生した大規模な土石流災害に緊急に対応するため、砂防えん堤を計画。用地取得を終え、工事の発注準備中。



事業名等	スケジュール				
	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度
土砂災害緊急対策工事	応急	設計	工事		

※関連する事業を含めたスケジュールです。

4 県道水俣田浦線(津奈木町福浜)の地すべり対策

- 津奈木町福浜の道路改良工事現場において、令和2年7月豪雨により地すべりが発生、緊急に調査及び対策工の設計を実施。
- 現在、地すべり対策工事の発注準備中。令和4年度中の工事完了を目指す。



事業名等	スケジュール				
	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度
県道水俣田浦線 地すべり対策工事	調査・設計	工事			