

参考資料-1 工事総合工程表（横棒式工程表）
平成〇〇年度 〇〇工事 工程表

工期 自 平成11年 5月 1日 起
至 平成11年 11月 30日 止

道路土工

工種	品名 (単位)	数量	単位	標準 単価	数量 × 単価	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	出来形	
						%								
土	切土	800	m ³	14,300	11,440	[Gantt bar from May to August]						100	800	
	盛土	1,000	m ³	13,000	13,000	[Gantt bar from June to September]						75	750	
	填土	700	m ³	50	35,000	[Gantt bar from July to September]						100	700	
	路面排水	1,300	m	200	260,000	[Gantt bar from August to October]						0	0	
	防護柵	500	m	50	25,000	[Gantt bar from October to November]						0	0	
	区政工	120	区	1	120,000	[Gantt bar from July to October]						50	60	
	計	4,420												52

工事総合工程表

進捗率 (%)

予定進捗 (特に工程回りのため) に基づき作成された。 (注) 5,000万円以上の契約で、ネットワーク (PERT) による工程表を提出しているものは、ネットワーク (PERT) による工程表により作成すること。