報道資料

令和８年（２０２６年）１１月１６日
健康福祉政策課・住宅課

令和８年熊本地震に係る建設型応急住宅の整備について

本日16日（月）に、宇城市で新たに46戸の整備に着手しますので、お知らせします。
今回整備する応急住宅は、愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会で活用された移動式宿泊施設です。また、46戸のうち、14戸を宇城市分、32戸を氷川町分として整備します。
今回の追加により、県内（熊本市を除く）に整備する建設型応急住宅は、1，212戸（3市3町・40団地）となります。

※16日（月）に重機の搬入及び測量等の作業に着手しますが、移動式宿泊施設の現地での設置は、12月1日頃を予定しています。

１　新たに工事着手する仮設住宅団地の概要

団地名称	（仮称）博物館ネットワークセンター仮設団地
所在地	宇城市松橋町豊福1895－1
敷地面積	約10，660㎡
建設戸数	46戸
住宅の構造・階数等	ムービングハウス（MH）・木造・平屋
施工者	（一社）日本ムービングハウス協会
入居予定時期	12月下旬
備考	談話室併設



（仮称）博物館ネットワークセンター仮設団地

２　市町村の進捗状況（朱書きは今回分）

市町村名	現在の整備数		うち完了		備　考
	団地数	戸数	団地数	戸数	
八代市	12	422	5	138	
宇土市	3	90	2	62	
宇城市	6	251	4	149	
美里町	4	120	2	94	
甲佐町	1	31	1	31	
氷川町	14	298	4	82	
計	40	1，212	18	556	

住宅課
西村、田添　（内線　54256）　ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 096-333-2547
健康福祉政策課すまい対策室
松永、内野　（内線　33084）　ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 096-333-2185

（裏面あり）

【参考】着手済み団地概要（朱書きは今回分）

市町村	団地名		戸 数		構造,階数	着手日	入居(予定)	施工状況
八代市	毘舎丸		18	422	W-1F	8月11日	10月5日	10月 2日完成
	鏡町		17		W-1F	8月18日	10月16日	10月14日完成
	植柳上		34		W-2F	8月18日	10月30日	10月27日完成
	海士江		35		W-1F,2F	8月22日	11月5日	11月2日完成
	鏡ヶ池		34		W-1F	8月26日	11月1日	10月29日完成
	沖町		31		W-1F	9月 7日	11月中旬	外構工事
	古城町	第一期	29		W-2F	9月18日	12月中旬	本体工事
		第二期	5		W-2F	11月4日	12月下旬	整地工事
	がめさん公園内		44		W-1F	9月18日	12月上旬	本体工事
	鏡わかあゆ		60		W-1F	10月1日	12月下旬	本体工事
	大還児童公園内		19		W-1F,2F	10月24日	12月下旬	基礎工事
	やまびこ公園内		51		W-1F,2F	10月30日	12月下旬	整地工事
	西宮町		45		W-1F,2F	11月4日	12月下旬	整地工事
宇土市	浦田		17	90	W-1F	8月22日	10月16日	10月14日完成
	高柳		45		W-1F	8月29日	11月3日	10月31日完成
	南段原		28		W-1F	10月10日	12月中旬	基礎工事
宇城市	当尾	第一期	10	251	W-1F	8月 3日	9月23日	9月20日完成
		第二期	48		W-1F	8月29日	11月10日	11月6日完成
		第三期	20		W-1F	10月9日	12月中旬	内装工事
	小川	第一期	30		W-1F	8月 3日	9月29日	9月26日完成
		第二期	6		W-1F	8月29日	11月9日	11月5日完成
	豊野	第一期	10		W-1F	8月 3日	9月30日	9月26日完成
		第二期	25		W-1F	8月29日	11月2日	10月30日完成
		第三期	22		W-1F	10月9日	12月中旬	内装工事
	小川駅西	第一期	20		W-1F	8月29日	11月16日	11月12日完成
		第二期	16		W-1F	10月9日	12月中旬	基礎工事
	小川北新田		30		W-1F	10月14日	12月下旬	基礎工事
	博物館ﾈｯﾄﾜｰｸｾﾝﾀｰ		14		MH-1F	11月16日	12月下旬	－
美里町	中央庁舎	第一期	12	120	W-1F	8月 9日	10月10日	10月 7日完成
		第二期	22		S-1F	10月7日	11月16日	11月12日完成
	町営球技場	第一期	40		S-1F	8月22日	10月3日	9月29日完成
		第二期	20		S-1F	9月12日	10月19日	10月15日完成
	砥用庁舎		7		S-1F	10月20日	11月下旬	基礎工事
	ｶﾝﾄﾘｰﾊﾟｰｸ		19		S-1F	11月6日	12月下旬	整地工事
甲佐町	乙女	第一期	20	31	S-1F	8月18日	9月28日	9月26日完成
		第二期	11		S-1F	9月 8日	10月24日	10月22日完成
氷川町	吉本	第一期	20	298	S-1F	8月 3日	9月5日	8月29日完成
		第二期	7		S-1F	8月26日	10月26日	10月24日完成
	宮原防災公園		24		S-1F	8月10日	9月24日	9月22日完成
	鹿島		18		S-1F	8月10日	9月10日	9月 8日完成
	新村		13		S-2F	8月13日	10月4日	10月 2日完成
	椿		12		W-1F	9月18日	11月下旬	検査中
	下宮		60		W-1F	10月14日	12月下旬	基礎工事
	法道寺		8		W-1F	10月17日	12月下旬	基礎工事
	鏡わかあゆ		40		W-1F	10月17日	12月下旬	基礎工事
	南鹿野		11		S-1F	10月24日	12月中旬	整地工事
	北川		5		W-1F	11月6日	12月下旬	整地工事
	高野道北		18		W-1F	11月11日	12月下旬	整地工事
	高野道南		16		W-1F	11月11日	12月下旬	整地工事
	立石		14		W-1F	11月12日	12月下旬	整地工事
	博物館ﾈｯﾄﾜｰｸｾﾝﾀｰ		32		MH-1F	11月16日	12月下旬	－
3市3町40団地			1,212戸		木造(W)934戸、軽量鉄骨造(S)232戸、ﾑｰﾋﾞﾝｸﾞﾊｳｽ(MH)46戸			